

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 3.5.2021

Številka: 011-0014/2018-80

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 7. seji, dne 16. 11. 2021 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled investicije izgradnje mostu in ceste Zlateče – Homec v letih 2018-2019

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi :
 1. Benedikt Podergajs –predsednik
 2. Zdenka Habe
 3. Albina Ločnikar
 4. Leontina Vrečko
 5. Peter Vrisk
2. Poročevalec: Peter Vrisk
3. Člani NO , ki je opravili pregled: Peter Vrisk
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2020, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-46 z dne 23.9.2020.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2020 je bil predmet pregleda investicija izgradnje mostu in ceste Zlateče-Homec v letih 2018-2019.

Namen pregleda:

- preveritev postopka oddaje javnega naročila za izvedbo izgradnje mostu in ceste Zlateče-Homec
- pregled izvedbe investicije in izkazanih odhodkov v poslovnih knjigah občine.

II. UGOTOVITVENI DEL

Podatki o poteku javnega naročila:

- 4.5.2018; Sklep o začetku postopka
- 4.5.2018; Oddan obrazec za objavo v Uradni list
- 4.5.2018; Pripravljena razpisna dokumentacija
- 4.5.2018; Imenovana strokovna komisija
- 21.5.2018 do 9.00 ure; zadnji rok oddaje ponudb za e-JN
- 21.5.2018 ob 10.00 uri - Odpiranje ponudb
- 23.5.2018; obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: 26.6.2018 oziroma po pridobitvi sredstev MOP
- Zaključek del 14.9.2018

Prejete ponudbe:

Prispelo 7 ponudb (UB PROJEKT d.o.o., VOC CELJE d.d., S5 PROJEKT d.o.o., REMONT d.d., NIVO EKO d.o.o., MAPE TRADE d.o.o., IPI d.o.o.)

Podpisana pogodba:

Najnižjo ceno je ponudil izvajalec NIVO EKO d.o.o., vrednost del brez DDV v višini 171.029,89 EUR, vrednost del z DDV v višini 208.656,47 EUR. Pogodba z nazivom »Izgradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju« št. 371-0018/2018-14 je bila sklenjena 3.7.2018 v kateri je bil določen končni rok za izvedbo 14.9.2018.

Gradbeno dovoljenje pridobljeno: 20.8.2018

Zapisnik o zakoličenju navedenega objekta: 27.8.2018

Vloga za podaljšanje roka s strani NIVO EKO d.o.o., z dne 5.9.2018 zaradi občasnih padavin, ki povečujejo vodostaj, kar onemogoča izvedbo del v strugi.

Sklenjen aneks št. 1 (12.9.2018) z izvajalcem, kjer se je rok dokončanja del določil 23.11.2018.

Upravna enota Celje izdala 7.11.2018 Sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled za dne 15.11.2018.

Sklenjen aneks št. 2 (19.11.2018) za dodatna dela v višini 1.117,52 EUR z DDV.

Sklenjen aneks št. 3 (20.11.2018) zaradi odprave pomanjkljivosti po tehničnem pregledu se rok dokončanja del podaljša do 31.12.2018.

Sklenjen aneks št. 4 (28.12.2018) zaradi zimskih razmer in posledično odprave pomanjkljivosti po tehničnem pregledu se rok dokončanja del podaljša do 15.4.2019.

Upravna enota Celje izdala 24.4.2019 Sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled za dne 23.5.2019.

Upravna enota Celje izdala 31.7.2019 Uporabno dovoljenje.

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi je bila s strani Deželne banke Slovenije izdana 19.12.2019.

Financiranje investicije:

V letu 2018 odhodek v višini 133.958 EUR:

- 99.526 EUR iz proračunske postavke 4040208 mostovi Nova Cerkev
- 21.134 EUR iz proračunske postavke 4100110 elementar
- 13.298 EUR iz sredstev proračunske rezerve

V letu 2019 odhodek v višini 95.748 EUR:

- 84.728 EUR iz proračunske postavke 4040208 mostovi Nova Cerkev
- 11.020 EUR iz proračunske postavke 4100110 elementar

Skupaj odhodki za investicijo v višini 229.706 EUR. Investicijo je v letu 2019 sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor trajnih sanacij v višini 163.571 EUR.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Glede višine investicije in eventuelnih povišanj cen nimam pripomb. Pripombo imam glede dolžine vseh postopkov in aneksov, ki so močno podaljšali čas od začetka do konca investicije. Potrebno bi bilo v pogodbi s penali onemogočiti neupravičeno zavlačevanje del.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo pripravljeno s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 011-0014/2018-72 z dne 31. 8. 2021.

Poročilo pripravil:
Peter Vrisk



Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. Županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik



OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik
tel.: 03/7800-620
fax.: 03/7800-637

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8
3212 VOJNIK

Datum: 31.8.2021

Številka: 011-0014/2018-

Zadeva: Pojasnilo glede podaljšanja roka končanja del na objektu »izgradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju«

Kot je ugotovljeno v poročilu o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora Občine Vojnik številka 011-0014/2018-65 za objekt »Izgradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju« pojasnjujemo razlog podaljšanja roka izgradnje objekta do uporabnega dovoljenja. Po podpisu pogodbe za izvedbo del smo morali nepričakovano dopolniti vlogo za gradbeno dovoljenje, ki je zamaknilo rok začetka del. Nato je moral VO-KA Celje, kot upravljalec vodovoda pridobiti gradbeno dovoljenje za prestavitev vodovoda in izbrati izvajalca za obnovo in prestavitev vodovoda v območju gradnje nadomestnega mostu. Ravno tako sta Elektro Celje in Telekom predstavljala svoje elektro in telekomunikacijske vode, kar je zopet podaljšalo začetek izvajanje del. Pogoji VO-KA Celje je bil, da lahko začnemo z deli ko bodo zamenjali obstoječi vodovod v območju gradnje nadomestnega mostu v Razdelju in obnovili priključek na glavni vodovod (na regionalni cesti Socka-Nova Cerkev). Dejanski začetek del je bil v septembru 2018, kar pa je nadaljevanje del v tem obdobju onemogočalo vreme z večkratnim intenzivnim deževjem. Zaradi tega se je gradnja podaljšala v jesen in zimo, ki pa za gradnjo mostov ni ugodno obdobje. Zato se je dokončanje del podaljšalo v spomladanski čas. Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljenih nekaj napak, ki jih je bilo potrebno odpraviti, da smo lahko pridobili uporabno dovoljenje.

Lep pozdrav,

Pripravil:
Boštjan Švab

