

**OBČINA VOJNIK**  
**NADZORNI ODBOR**

Keršova ulica 8  
3212 VOJNIK

Datum 25. 04. 2022

Številka: 011-0014/2018-115

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 6. 7. 2022 sprejel

## **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU**

### ***Pregled investicije izgradnje kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021***

***/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/***

1. Nadzorni odbor v sestavi :
  1. Benedikt Podergajs –predsednik
  2. Zdenka Habe
  3. Albina Ločnikar
  4. Leontina Vrečko
  5. Peter Vrisk
2. Poročevalec: Peter Vrisk
3. Člani NO , ki je opravili pregled: Peter Vrisk
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: [obcina@vojnik.si](mailto:obcina@vojnik.si), [www.vojnik.si](http://www.vojnik.si)

## **I. UVOD**

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2021, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-96 z dne 11.2.2022.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2022 je bil predmet pregled investicije izgradnje kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021.

### **Namen pregleda:**

- preveritev postopkov javnih naročil za izgradnjo kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj (faza 1)
- preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah.

## II. UGOTOVITVENI DEL

Izgradnja kanalizacije je razdeljena v več faz. Pregledala se je izgradnja faze 1, ki je razdeljena na:

- fazo 1.1, ki poteka iz Nove Cerkve (od Ravnaka) preko Polž do Razdelja in
- fazo 1.2, ki poteka po državni cesti od Razdelja v smeri Nove Cerkve; investicija se je izvajala sočasno z obnovo vodovoda in rekonstrukcijo regionalen ceste.

Gradbeno dovoljenje pridobljeno 2.9.2014, številka 351-486/2014-4 (13103) .

Projekt je bil opredeljen v Načrtu razvojnih programov 2021-2024 pod šifro OB139-14-0005 Fekalna kanalizacija Nova Cerkev-Razdelj (faza 1), kjer je v rebalansu proračuna za leto 2021-1 planirana skupna vrednost projekta v višini 267.965 EUR, od tega planiran odhodek v letu 2021 v vrednosti 250.000 EUR na proračunski postavki 4040248 – izgradnja kanalizacije Nova Cerkev.

### **FEKALNA KANALIZACIJA RAZDELJ – FAZA 1.1**

Postopek javnega naročila je potekal v skladu z 47. členom ZJN-3.

Podatki o poteku javnega naročila:

- 17.08.2020; Sklep o začetku postopka
- 17.08.2020; Imenovana strokovna komisija
- 18.08.2020; Oddan obrazec za objavo v Uradni list
- 18.08.2020; Pripravljena razpisna dokumentacija
- 02.09.2020 do 9.00 ure; zadnji rok oddaje ponudb za e-JN
- 02.09.2020 ob 10.00 uri - Zapisnik o odpiranju ponudb
- 11.09.2020; Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: november 2020
- Zaključek del april 2021

Prejete ponudbe:

Prispelo 7 ponudb (AGM NEMEC d.o.o., VOC CELJE d.o.o., Plima d.o.o., PEOR d.o.o., NIVIG d.o.o., RGP d.o.o., NIVO EKO d.o.o.)

Podpisana pogodba:

Najnižjo ceno je ponudil izvajalec VOC Celje d.o.o., vrednost del brez DDV v višini 156.413,00 EUR, vrednost del z DDV v višini 190.823,86 EUR. Pogodba z nazivom »Fekalna kanalizacija Razdelj (1. faza)« št. 354-0008/2020-13 je bila sklenjena 01. 10. 2020 v kateri je bil določen končni rok za izvedbo april 2021.

Vloga za podaljšanje roka s strani VOC Celje d.o.o. , z dne 26.4.2021 zaradi preprojektiranja projektne dokumentacije, dodatna naročila, podaljšanja zimskih razmer, deževno obdobje v marcu in aprilu, zmanjšanje resursev zaradi Covid-19.

Sklenjen aneks št. 1 (29.4.2021), kjer se je rok dokončanja del določil 30.6.2021.

Realizacija pogodbe je v višini 155.881,67 EUR brez DDV.

## **FEKALNA KANALIZACIJA RAZDELJ – FAZA 1.2**

Postopek evidenčnih naročil (21. in 106. člen ZJN-3).

Podatki o poteku evidenčnega naročila:

- 20.11.2020; Povabilo k oddaji ponudb poslano Peor d.o.o., VOC d.o.o., NOVITTA d.o.o.
- 30.11.2020; zadnji rok oddaje ponudbe
- 01.12.2020 ob 12.00 uri - Zapisnik o odpiranju ponudb

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: po podpisu pogodbe – 25.02.2021
- Zaključek del 30. junij 2021

Prejete ponudbe:

Prispele so 3 ponudbe (VOC CELJE d.o.o., PEOR d.o.o., NOVITTA d.o.o.)

Podpisana pogodba:

Najnižjo ceno je ponudil izvajalec VOC Celje d.o.o., vrednost del brez DDV v višini 76.868,18 EUR, vrednost del z DDV v višini 93.779,18 EUR. Pogodba z nazivom »Izgradnja fekalne kanalizacije Razdelj-Faza 1.2« št. 354-0008/2020-31 je bila sklenjena 24. 02. 2021 v kateri je bil določen končni rok za izvedbo 30. junij 2021. Realizacija pogodbe je v višini 68.180,57 EUR brez DDV.

Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Pri realizaciji investicije je zaradi napake v projektu DGD prišlo do zapleta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja zaradi manjkajoče služnosti. Po pojasnilu strokovne službe je manjkajoča služnost pridobljena, v teku je sprememba gradbenega dovoljenja, nato je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Investicija bo predana VO-KA po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

### **III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Postopki so bili korektno izpeljani.

Poročilo pripravil:

Peter Vrisk

Predsednik Nadzornega odbora

Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik



