

PREDLAGATELJ: Peter Vrisk

POROČILA NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENIH NADZORIH

Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Peter Vrisk bo predstavil poročila nadzornega odbora, za katere so bili v skladu s programom dela opravljeni nadzori v letu 2025.

Poročila so sledeča:

- Poročilo o pregledu izvedbe projekta rekonstrukcije lokalne ceste Frankolovo-Trnovlje v letu 2024,
- Poročilo o pregledu izvedbe sanacije javne poti 964341 Male Dole-Brezovšek-Lačna vas v letu 2024,
- Poročilo o pregledu izvedbe projekta izgradnje vodovoda Lindek v letu 2024,
- Poročilo o pregledu izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije v Ivenci v letih 2023-2024,
- Poročilo o pregledu izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj (Polže) v letu 2024,
- Poročilo o pregledu izvedbe sanacije javne poti 965011 od mostu Jesenice do Gojke v letu 2024,
- Poročilo o pregledu izvedbe sanacije strehe telovadnice POŠ Nova Cerkev v letu 2024 in
- Poročilo o pregledu izvedbe projekta rekonstrukcije lokalne ceste Pristava-Razgor in izgradnja pločnika v letu 2024.

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagam naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 21. redni seji, dne 23. 12. 2025, seznanjen s poročili o pregledu nadzornega odbora: »Poročilo o pregledu izvedbe projekta rekonstrukcije lokalne ceste Frankolovo-Trnovlje v letu 2024«, »Poročilo o pregledu izvedbe sanacije javne poti 964341 Male Dole-Brezovšek-Lačna vas v letu 2024«, »Poročilo o pregledu izvedbe projekta izgradnje vodovoda Lindek v letu 2024«, »Poročilo o pregledu izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije v Ivenci v letih 2023-2024«, »Poročilo o pregledu izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj (Polže) v letu 2024«, »Poročilo o pregledu izvedbe sanacije javne poti 965011 od mostu Jesenice do Gojke v letu 2024«, »Poročilo o pregledu izvedbe sanacije strehe telovadnice POŠ Nova Cerkev v letu 2024« ter »Poročilo o pregledu izvedbe projekta rekonstrukcije lokalne ceste Pristava-Razgor in izgradnja pločnika v letu 2024«.

Pripravila:
Irena Špegel Jovan



Župan Občine Vojnik
Branko Petre



OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova 8
3212 Vojnik

Datum: 23.9.2025
Številka: 011-0001/2023-80

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 13/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste Frankolovo Trnovlje v letu 2024
/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, član
3. Samo Kunej, član
4. Marija Železnik, član
5. Olga Kovač, član

Ime nadzornega odbora: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, e naslov:
obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

Poročevalka: Olga Kovač

1. **Nadzorovana oseba:** Občina Vojnik
2. **Sklep o izvedbi nadzora:** 011-0001/2023-59 z dne 24.04.2025
3. **Predmet pregleda** je bila rekonstrukcija lokalne ceste Frankolovo-Trnovlje v vrednosti 118.188,00 eur ; projekt OBI139-21-0039.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

Opravil se je pregled transakcij v skupni vrednosti: 118.188,00 eur.

4. UVOD

4.1 Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (**ZLS-UPB2**)
- Statut Občine Vojnik
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 NUZSZS, 28/23 in 88/23)
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih finančah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)
- Gradbeni zakon- GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZPri)

4.2 Pregled dokumentacije in postopkov pri »Rekonstrukciji lokalne ceste Frankolovo- Trnovlje

- Sklep o začetku postopka »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« št. 371-0108/2024-1 z dne 08.07.2024.
- Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb št.: 371-0108/2024-2 z dne 08.07.2024.
- JN Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza), št.: 371-0108/2024-3 z dne 09.07.2024.
- Ponudbeni predračun VOC Celje, št. 955-00/24-VOC z dne 24.07.2024 v vrednosti 107.912,94.
- Zapisnik o odpiranju ponudb, 24.07. 2024.
- Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 371-0108/2024-10 z dne 19.08.2024.
- VOC Celje D.O.O.- Pogodba št.: 371-0108/2024-10 »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« z dne 25.8.2023 v znesku 107.912,94 €.
- VOC Celje d.o.o. – Aneks št.1 k pogodbi št. 371-0108/2024-10 »Sanacija na območju ceste LC464051 Frankolovo-Socka (II.faza)«.
- Zapis o zaključku del z dne 12.12.2024.
- Zapisnik o dokončanju del z dne 18.12.2024.

4.3. Ugotovitve in priporočila

- Naročilo za izdelavo projektne dokumentacije RC PLAN M D.O.O (načrt gradbeništva, maj 2024).
- Izvajalca za izvedbo del se je izbiralo na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil dne 09.07.2024.
- Komisija pristojna za odpiranje: predsednica Vesna Poteko; člana Tanja Golec Prevoršek, Mateja Kozikar.

- Postopek odpiranja ponudb je bil na dan 24.04.2024 ob 10.00 uri. Prisotni so bili vsi člani komisije.
- Pravočasno, to je do 24.07.2024, so prispеле naslednje ponudbe po vrstnem redu:

Št.	Naziv ponudnika	Datum prejema	Ura prejema	Vrednost z DDV
1.	VOC Celje D.O.O.	23.07.2024	13:45	107.912,94 €
2.	Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc s.p.	24.07.2024	14:41	122.149,19 €
3.	PEOR d.o.o., Vojnik	23.07.2024	19:02	146.057,91 €

- Najnižjo ceno je ponudil VOC d.o.o. in bil izbran za izvedbo del.
- Z izbranim izvajalcem VOC d.o.o. je bila dne 17.09.2024 sklenjena Pogodba št. 371-0108/2024-10 v znesku 107.912,94 €.
- Z izbranim izvajalcem VOC d.o.o. je bil dne 18.12.2024 sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi št. 371-0108/2024-10 v znesku 6.005,03 €.
- Strokovni nadzor je bil izbran na osnovi zbiranja ponudb:

Št.	Naziv ponudnika	Datum prejema	Vrednost z DDV
1.	RC plan, d.o.o.	27.09.2024	3.538,00
2.	Savinja projekt d.o.o.	27.09.2024	3.792,00

- Prijava gradbišča ni bila potrebna, ker je bila delna zapora ceste.
- Varnostni načrt ni bil potreben, ker je šlo za manjša dela na terenu in ga nadzornik ni zahteval.
- VOC d.o.o. je v skladu z 26.členom pogodbe naročniku predložil bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 3.200,00€. Menica je vnovčljiva do 31.08.2024.
- Z deli se je pričelo 03.10.2024.
- Končni rok za izvedbo del po pogodbi je bil do konca novembra, ki pa je bil podaljšan z aneksom št.1 zaradi dodatnih del.
- VOC d.o.o. je 12.12.2024 končal z deli na pogodbeno prevzetem objektu in o tem obvestil naročnika Občino Vojnik.
- Sredstva za »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki – Rekonstrukcija asfaltnih cest) v vrednosti 118.187,98 eur ; projekt OB139-21-0039.

Priporočila:

- Predlagamo, da je naslov objekta skozi celotno vodenje dokumentacije enak.
- V aneksu naj bo poleg spremembe cene določen tudi spremenjen rok zaključka del.
- Predlagamo, da se obrazec Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb ponovno pregleda in smiselno dopolni oz. spremeni v imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb tudi za vodenje postopka.

Predlagamo tudi, da se na obrazcu dopolnijo kasnejše z aneksom sprejete dopolnitve (66. člen ZJN-3 je objavljen v UR št.91/2015, kasneje sprejete spremembe zakona niso navedene).

5. ZAKLJUČEK

Naročnik je izvedel projekt »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« Ponudbo za rekonstrukcijo dela ceste so oddali trije izvajalci. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim ponudnikom VOC d.o.o. , ki je ponudil najnižjo ceno. Ker je šlo za manjša gradbena dela na terenu in je bila popolna zapora ceste, ni bila potrebna prijava gradbišča. Zaradi manjših gradbenih del nadzornik ni zahteval varnostnega načrta. Izgradnja je trajala od 03.10.2024 do 12.12.2024. Končni obračun ni presegel pogodbene in z aneksom št.1 določene vrednosti.

Pri pregledu arhivirane in dopolnjene dokumentacije za »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Nadzorni odbor je dobil zahtevano dokumentacijo in jo pregledal. Postopki so bili izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo.

Poročilo pripravila:
Olga Kovač

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova 8
3212 Vojnik

Datum: 23.9.2025
Številka: 011-0001/2023-81

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe sanacije javne poti 964341 Male Dole-Brezovšek-Lačna vas v letu 2024

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, član
3. Samo Kunej, član
4. Marija Železnik, član
5. Olga Kovač, član

Ime nadzornega odbora: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, e naslov: obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

Poročevalka: Marija Železnik

1. Nadzorovana oseba: Občina Vojnik
2. Sklep o izvedbi nadzora: številka 011-001/2023-60 z dne 24.4.2025
3. Predmet pregleda je »Sanacija JP 964341 Male Dole-Brezovšek-Lačna vas-Sanacija plazu »Male dole« od Špes do Jošt – JP964341« v skupni vrednosti 344.967,00 eur.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviiti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

4. UVOD

4.1 Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (**ZLS-UPB2**) - Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K
- Statut Občine Vojnik
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23)
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25)

- Gradbeni zakon- GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri

Opravil se je pregled transakcij v skupni vrednosti: 344.967,00 eur.

4.2. Pregled dokumentacije in postopkov pri »Sanaciji plazu »Male Dole-Brezovšek-Lačna vas« od Špes do Jošt – JP964341«

- Sklep št. 844-0024/2023-2 z dne 10.11.2023 o začetku postopka »Sanacije plazu »Male dole« od Špes do Jošt – JP 964341«.
- Odločba o imenovanju strokovne komisije št. 844-0024/2023-3 z dne 10.11.2023.
- Objava javnega naročila št. 844-0024/2023-4 z dne 10.11.2023 na portalu javnih naročil: JN0074119/2023-W01.
- Obvestilo o objavi javnega naročila dne 10.11.2023.
- Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 27.11.2023.
- Dopolnitev ponudbe GIC GRADNJE d. o. o. št. 490/2023/VP-DOP-P z dne 7.12.2023.
- E-Dosje poizvedba preverjanje izpolnjevanja pogojev na osnovi ponudbe: z dne 4.12.2023 za subjekt GIC GRADNJE d. o. o..
- Obvestilo št. 844-0024/2023-10 z dne 12.12.2023 o izbiri najugodnejšega ponudnika.
- Obvestilo o objavi odločitve o oddaji javnega naročila postopka »Sanacije plazu »Male dole« od Špes do Jošt – JP 964341« dne 12.12.2023.
- Pogodba št. 844-0024/2023-13 z dne 21.12.2023 za izvedbo »Sanacije plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Izjava Kristine Pohajač št. 844-0024/2023-11 z dne 14.12.2023 za poseg v njeno zemljišče za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Izjava Lucije in Uroša Lipovšek št. 844-0024/2023-12 z dne 14.12.2023 za poseg v njuno zemljišče za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Dopis o vračilu menic vsem ponudnikom JN007419/2023-W01 z dne 17.1.2024.
- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 174F934244/228 z dne 10.1.2024 v višini 10 % pogodbene vrednosti.
- Recenzija ureditve cestnega dela »»Sanacija plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« št. 2007570-MJ009 z dne 5.3.2024.
- Zapisnik PR PROJEKTA d. o. o. končanem obračunu in primopredaji objekta »»Sanacija plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Dokazila izvajalca GIC GRADNJE d. o. o. (vsa dokumentacija po kronologiji v mesecu oktobru 2024).
- Vodilna mapa-dokazila o zanesljivosti št. 189/2024 z dne 18.6.2024.

5. UGOTOVITVE

- Izvajalca za izvedbo del se je izbiralo na podlagi zbiranja ponudb.
- Komisija pristojna za odpiranje: predsednica Vesna Poteko; člana Tanja Golec Prevoršek, in Mateja Kozikar. Nadomestna člana komisije: Boštjan Švab in Jelka Gregorc.
- Postopek odpiranja ponudb je bil na dan 27.11.2023 ob 10.30 uri. Prisotni so bili vsi člani komisije.
- Pravočasno, to je do 27.11.2023 so prispele naslednje ponudbe po vrstnem redu:

Št.	Naziv ponudnika	Datum prejema	Ura prejema	Vrednost z DDV
1.	AGM Nemec d. o. o.	e-pošta 24.11.2023	8:20	399.855,83 €
2.	VOC Celje d. o. o.	e-pošta 27.11.2023	8:20	348.517,84 €
3.	GIC GRADNJE d. o. o.	e-pošta 24.11.2023	12:49	337.621,10 €
4.	PEOR d. o. o.	e-pošta 24.11.2023	13:03	402.220,02 €.

- Najnižjo ceno je ponudil GIC GRADNJE d. o. o. in bil izbran za izvedbo del.
- Z izbranim izvajalcem GIC GRADNJE d. o. o. je bila 21.12.2023 sklenjena pogodba št.8441-0024/2023 v znesku 337.621,10 €.
- GIC GRADNJE d. o. o. je v skladu z 26. členom pogodbe predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10 % vrednosti pogodbenih del oziroma največ do 33.762,11 €. Bančna garancija je vnovčljiva do 1.8.2024.
- Dovoljenja za posege na privat zemljišča za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341«.
- GIC GRADNJE d. o. o. je v skladu z 27. členom pogodbe in z zapisnikom o končnem obračunu in primopredaji z dne 8.10.2024 izročil naročniku garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5 % končne pogodbene vrednosti, to je 16.881,16 €. Unovčljivost do 31.5.2024.
- Gradbeni nadzor za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341«. je izvajal PR PROJEKT d. o. o. Mozirje.
- Z deli se je začelo 26.2.2024.
- GIC GRADNJE d. o. o. je do 19.6.2024 končalo z deli na pogodbeno prevzetem objektu »Sanacija plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« in o tem obvestilo naročnika Občino Vojnik.
- Sredstva za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« so bila zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki 4100117 – odprava posledic škode-poplave 4.8.2023 v vrednosti 344.966,59 € ; projekt OBI139-23-0027. Sredstva so bila dobljena iz državnega proračuna. 337.342,00 € je bilo namenjenih za sanacijo plazu (GIC GRADNJE d. o. o.), 7.625,00 € je pa bilo namenjenih za nadzor (PR PROJEKT d. o. o.)
- Sredstva so bila smotno in racionalno porabljena.

6. ZAKLJUČEK

Naročnik je izvedel »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« v letu 2024.

Ponudbo za izgradnjo pločnika so oddali štiri izvajalci. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim ponudnikom GIC GRADNJE d. o. o., ki je ponudil najnižjo ceno.

Sanacija je trajala od 26.2.2024 do 19.6.2024. Končni obračun je bil enak pogodbeni vrednosti.

Pri pregledu urejene in kronološko arhivirane dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Nadzorni odbor je dobil vso zahtevano dokumentacijo in jo pregledal. Postopki so bili izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo.

Poročilo pripravila:
Marija Železnik

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova 8
3212 Vojnik

Datum: 23.9.2025
Številka: 011-0001/2023-82

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta izgradnje vodovoda Lindek v letu 2024

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, član
3. Samo Kunej, član
4. Marija Železnik, član
5. Olga Kovač, član

Ime nadzornega odbora: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, e naslov: obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

Poročevalki: Marija Železnik, Olga Kovač

1. Nadzorovana oseba: Občina Vojnik
2. Sklep o izvedbi nadzora: številka 011-0001/2023-61 z dne 24.4.2025.
3. Predmet pregleda je bila Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek v skupni vrednosti 895.854,35 eur.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviiti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

Opraviil se je pregled transakcij v skupni vrednosti: 895.854,35 eur.

4. UVOD

4.1 Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (**ZLS-UPB2**) - Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K
- Statut Občine Vojnik
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23)
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25)
- Gradbeni zakon- GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri

4.2. Pregled dokumentacije in postopkov pri »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«

- Povabila k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek« z dne 04.03.2021, podjetjem: Kostanj-Projekt, Hidrosvet, Savinjabprojekt in Ekologika.
- Občina Vojnik z dne 12.03.2021, št.: 355-0004/2021-5; Zapisnik o odpiranju ponudb za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek« .
- Občina Vojnik in Kostanj-projekt z dne 20.05.2021 št.: 355-0004/2021 Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek
- Občina Vojnik in Kostanj-projekt z dne 10.06.2021, št.:355-0004/2021-6 Aneks št.1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek.
- Rune Občini Vojnik z dne 05.01.2022 Prijavo za sočasno gradnjo Vodovod Lindek.
- Občina Vojnik z dne 08.06.2022, št.: 355-0004/ 2121/13 Pooblastilo projektantu Urošu Kostanjšku za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik z dne 2.3.2023 Primopredajni zapisnik za projekt vodovod Lindek.
- Krajevna skupnost Frankolovo z dne 4.11.2022, št.: 354-0004/2022-1 Vabilo na sestanek – informacija o projektu vodovod Lindek.
- Izjava o nenasprotovanju gradnje vodovoda z dne 22.12.2022
- Občina Vojnik Skladu kmetijskih zemljišč z dne 01.03.2023; št: 355-0004/2021-34 Pogodba o služnosti.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini Vojnik z dne 2.3.2023, št.: 3404-7/2023/7 Odločbo o odobritvi posega v varovalni gozd na parcelah št.: 1124/1 in 1149 v KO 1051 Verpete.
- Občina Vojnik – Rune enia d.o.o z dne 8.3.2023, št.: 355-0004/2021-35 Pogodba o služnosti.
- Občina Vojnik Upravni enoti Celje z dne 19.04.2023: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
- Upravna enota Celje; Gradbeno dovoljenje za razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek z dne 28.04.2023, št.: 351-370/2023-6203-2.
- Občina Vojnik z dne 28.04.2023 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik«. (Priprava investicijskega programa)
- Ministrstvo za finance, direktorat za javno premoženje Občini Vojnik z dne 03.05.2023, št.: 4490-9/2023 Presoja sofinanciranja projekta »razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. z dne 03.05.2023, št.: 1513/2023_IP Investicijski program z analizo stroškov in koristi za projekt Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Vloga na JR zadeva:355-0004/2021-41 z dne 8.05.2023.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 11.05.2023, št.: 35500-167/2023-2550-2 Poziv k dopolnitvi vloge za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, pod ukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: «Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev» (C1 K3 II).
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 29.05.2023, št.: 355-0004/2021-44: Dopolnitev vloge za javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu Zeleni prehod-komponenta čisto in varno okolje
- Občina Vojnik; Sklep o začetku postopka z dne 31.05.2023, št.: 355-0004/2021-4.
- Občina Vojnik; Odločba o imenovanju strokovne komisije z dne 31.05.2023, št.: 355-0004/2021-46.
- Občina Vojnik z dne 02.06.2023 št.: 355-0004/202, Portal javnih naročil javna objava »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek« (št.: objave- JN003413/2023-W01).

- Občina Vojnik z dne 05.07.2023, št.: 355-0004/2021-53 Zapisnik o odpiranju ponudb za javno naročilo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 6.7.2023, št.: 35500-167/2023-2550-6 Odločba o sofinanciranju projekta »Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik« v višini 409.029,29 eur.
- E-Dosje poizvedba preverjanje izpolnjevanja pogojev na osnovi ponudbe: z dne 13.07.2023 za subjekt Brahigradnje, d.o.o in 12.07.2023 za subjekt Asfalt Kovač.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 14.07.2023, št.: 544-77/2023-2560-1 Poziv k sporočanju predvidene dinamike črpanja iz sredstev NOO.
- Brahigradnje Občini Vojnik z dne 24.07.2023 Potrdilo referenčnega naročnika.
- Občina Vojnik z dne 23.08.2023, št.: 355-004/2021-57a Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z zbiranjem ponudb(predmet JN: izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo pri izvedbi projekta Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek)
- Občina Vojnik z dne 28.08.2023, št.: 355-0004/2021-58 Povabilo k oddaji ponudbe Nadzor za projekt: »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«
- Ponudbi GIV in GPC z dne 09.09.2023 za opravljanje nadzora pri projektu »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik z dne 08.09.2023, št.: 355-0004/2021-64 Zapisnik o odpiranju ponudb
- Občina Vojnik dne 08.08.2023, št.: 355-0004/2021-57 Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika za izvajanje nadzora.
- Občina Vojnik in GIV Boštjan Mirnik s. p. z dne 21.09.2023 št.: 355-0004/2021-66, Pogodba za izvajanje gradbenega nadzora nad projektom »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik in Brahigradnje d.o.o. z dne 21.09.2023, št.: 355-0004/2021-65 Pogodba za izvedbo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik Upravni enoti Celje, z dne 27.09.2023 Prijava začetka gradnje.
- Nadzornik projekta Inšpektoratu RS za delo z dne 27.09.2023 Prijava gradbišča.
- Elektro Celje Občini Vojnik z dne 07.09.2023, št.: 4010-1/2023-191 Dogovor o sovlaganju v elektroenergetsko infrastrukturo zaradi razširitve vodovoda v Lindeku.
- Občina Vojnik in podjetje Brahigradnje z dne 28.09.2023, št.: 355-004/2021-70 Zapisnik o uvedbi v delo med naročnikom in izvajalcem.
- Brahigradnje d.o.o. Celje predloži dne 16.10.2023 Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prejeto od SKB banke d.d. Ljubljana.
- Občina Vojnik z dne 30.10.2023, št.: 355-0004/2021-72 krajanom naselja Lindek obvestilo o pričetku izvajanja projekta »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 29.01.2024, št.: 355-0004/2021-82, Sprememba dinamike projekta- Vodovod Lindek.
- Občina Vojnik in Brahigradnje, d.o.o. z dne 05.02.2024 Aneks št.1 k pogodbi št. 355-0004/2021-65 za izvedbo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik z dne 04.03.2024 Prodajna pogodba za nakup zemljišča št.: 355-0004/2021-48
- Občina Vojnik z dne 04.03.2024 Prodajna pogodba za nakup zemljišča št. 355-0004/2021-49
- Občina Vojnik podjetju Brahigradnje z dne 15.03.2024, št.: 355-0004/2021-84 Terminski plan in izvajanje del.
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 09.05.2024, št.: 355-0004/2021-87, Sprememba dinamike projekta- Vodovod Lindek.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik Pogodba o sofinanciranju za operacijo »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, št.: 2560-24-401029 z dne 16.7.2024.
- Občina Vojnik podjetjem Nivig in Peor dne 24.07.2024, št.: 355-0004/2021-97 vračilo menice.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 29.07.2024, št.: 544-77/2023-2560/17 Pregled javnega naročila v okviru projekta« Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik« - prošnja/poziv za pojasnilo.
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 12.08.2024, št.: 355-0004/2021-99 Pojasnilo- izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik.

- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 05.09.2024, št.: 544-77/2023-2560/20 Vabilo na razčiščevalni sestanek glede domnevne nepravilnosti pri javnem naročilu v okviru projekta « Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik» - prošnja/poziv za pojasnilo.
- Občina Vojnik krajanom Lindeka z dne 16.09.2024, št.: 355-0004/2021-100 Obvestilo o dokončanju del in nadaljnjih aktivnostih krajanov pri priključevanju na vodovod.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 26.09.2024, št.: 544-77/2023-2560/25 Obvestilo naročniku glede domnevne nepravilnosti pri javnem naročilu v okviru projekta« Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik».
- Občina Vojnik z dne 25.10.2024, št.: 355-0004/2021-103 Pogodba o medsebojnih obveznostih.
- Občina Vojnik in Petrol z dne 11.06.2024, št.: 355-0004/2021-90 Anes št.2 k posamični pogodbi o dobavi električne energije.
- Občina Vojnik in Petrol z dne 11.06.2024, št.: 355-0004/2021-92 Aneks št.3 k posamični pogodbi o dobavi električne energije.
- Občina Vojnik in Petrol z dne 11.06.2024, št.: 355-0004/2021-91 Aneks št.4 k posamični pogodbi o dobavi električne energije.
- Elektro Celje, Vodovod kanalizacija javno podjetje d.o.o. in Občina Vojnik z dne 11.12.2024 Pogodba št.: 1462274-1 o uporabi sistema.
- Brahigradnje Občini Vojnik z dne 20.12.2024 Izjava o končanih delih.
- Občina Vojnik in Brahigradnje d.o.o. dne 30.12.2024 skleneta ugotovitveni aneks k pogodbi št.: 355-0004/2021-108 Ugotovitveni aneks.
- OTP banka Občini Vojnik z dne 29.01.2025 Garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
- Upravna enota Celje z dne 18.01.2025, št.: 351-128/2025-6203-2 Uporabno dovoljenje Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek.
- Brahigradnje Občini Vojnik z dne 12.02.2025 Predaja dokumentacije.
- Občina Vojnik Vodovodu kanalizacija Celje z dne 19.02.2025, št.: 355-0004/2021-112, Predaja dokumentov Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek.
- LEAG, februar 2025 Certifikat energijske učinkovitosti Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik.
- Občina Vojnik z dne 04.04.2025, št.: 355-0004/2021-115 Dokument o izpolnjevanju načela DNSH za projekt izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik.

5. FINANČNI POSTOPKI IN FINANCIRANJE

5.1 Vrednost celotne investicije in sofinanciranje na osnovi izdelanih programov in pridobljenih ponudb

- **vrednost celotne investicije in sofinanciranje** investicije iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (po Investicijskem programu z analizo stroškov in koristi za projekt Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik, ki ga je izdelal Razvojni center Inženiringi Celje).

	2022	2023	2024	skupaj
Lastna sredstva	3.265,00	129.205,85	277.624,38	410.095,23
Pričakovana sredstva NOO	3.265,00	128.895,20	276.869,09	409.029,29
Skupaj brez DDV				819.124,52
Skupaj z DDV				999.331,92

- **sprememba programa sofinanciranja** (po pogodbi Ministrstva za naravne vire in prostor)

	2022	2023	2024	2025	skupaj
Pričakovana sredstva NOO	-	-	400.000,00	9.029,29	409.029,29
Skupaj brez DDV					409.029,29

- **stroški investicije** (po zapisniku Občine Vojnik po izbiri najugodnejšega ponudnika gradnje)

ponudnik	Cena brez DDV	Cena z DDV
NIVIG d. o. o, Šoštanj	1.220.241,59	1.488.694,74
Peor d. o .o, Vojnik	983.669,17	1.200.076,39
Brahigradnje d. o .o, Celje	858.843,45	1.047.789,01

- **izvajanje strokovnega nadzora** (po zapisniku Občine Vojnik po odpiranju ponudb z dne 08.09.2023)

ponudnik	Predračun brez DDV	Predračun z DDV
GPC d.o.o, Celje	16.940,00	20.666,80
GIV, Boštjan Mirnik, s.p., Žalec	9.490,00	11.577,80

5.2 Evidentirani stroški

- Skupni stroški evidentirani na proračunski postavki 4040273 v letih od 2022 do 2025.

	lastna prorač. sredst.	Sredstva drž. prorač. (NOO - NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST)	skupaj
načrti in projektna dokumentacija	17.390,00		17.390,00
druge storitve in dokumentacije	12.167,22		12.167,22
investicijski nadzor	9.490,00		9.490,00
nakup zemljišč	3.700,50		3.700,50
novogradnje	444.077,34	409.029,29	853.106,63
Skupaj brez DDV	486.825,06	409.029,29	895.854,35

5.3 Dinamika financiranja po virih in evidentiranih stroških na proračunski postavki 4040273

/leto	2022	2023	2024	2025	skupaj
načrti in druga dokumentacija	5.170,00				
plačila drugih storitev in dokumentacija	1.360,00				
novogradnje		115.998,69			
načrti in druga dokumentacija		12.220,00			
plačila drugih storitev in dokumentacije		4.846,00			
novogradnje*			400.000,00		
novogradnje			308.629,32		
nakup zemljišč			3.700,50		
investicijski nadzor			5.000,00		
plačila drugih storitev in dokumentacija			2.538,72		
novogradnje*				9.029,29	
novogradnje				19.449,33	
Investicijski nadzor				4.490,00	
plačila drugih storitev in dokumentacija				3.422,50	
Skupaj brez DDV	6.530,00	133.064,69	719.868,54	36.391,12	895.854,35

*Ministrstvo za naravne vire in prostor : 409.029,29

Lastna proračunska sredstva: 486.825,06

Planirana investicija je bil zaključena 20.12.2024, finančna realizacija investicije po Danih podatkih je bila 895.854,35 eura in je zaključena v letu 2025.

6. ZAKLJUČEK

Celoten projekt je zahteval veliko zahtevnih posameznih postopkov, vse od idejne zasnove projekta, izdelave projektne dokumentacije, javnih razpisov, javnih naročil, natančnega vodenja delovne in finančne dokumentacije kot tudi sodelovanje ne le z izvajalci, temveč tudi z Ministrstvi pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna in sredstev EU.

Pričetki del segajo v leto 2021, ko je Občina pričela z aktivnostmi pridobivanja projektne dokumentacije, katero je izdelalo podjetje Kostanj-projekt. Gradnja vodovoda se je pričela v oktobru 2023 s podjetjem Brahigradnje d.o.o, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil. Dela so potekala ob zglednem sodelovanju Občine z izvajalcem, krajan in ostalimi številnimi sodelujočimi akterji v sklopu izvedbe celotnega projekta.

Ob skrbnem spremljanju načrtovanega poteka del, vodenju dokumentacije in pridobivanju sredstev je pričakovana izgradnja vodovoda v naselju Lindek bila zaključena v letu 2024.

V času nadzora smo imeli na razpolago vso potrebno dokumentacijo in podatke, ki smo jih potrebovali. Na vsa vprašanja, ki so nastajala v času nadzora, smo prejeli odgovore.

Poročilo pripravili:
Marija Železnik, Olga Kovač

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 24. 09. 2025

Številka: 011-0001/2023-83

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije v Ivenci v letih 2023/2024

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Peter Vrisk, predsednik odbora
 2. Branka Tovornik, članica
 3. Olga Kovač, članica
 4. Samo Kunej, član
 5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Peter Vrisk
3. Člani NO , ki je opravili pregled: Peter Vrisk
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2025, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0001/2023-62 z dne 24.4.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2025 je bil predmet pregled izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije v Ivenci v letih 2023-2024.

Namen pregleda:

- preveritev postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo fekalne kanalizacije v Ivenci.
- pregled izvedbe investicije in preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah.

II. UGOTOVITVENI DEL

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 17.7.2020, številka 351-528/2020-2 (13102) .

Projekt je bil voden v Načrtu razvojnih programov 2022-2024 pod šifro OB139-17-0004 Izgradnja kanalizacije Ivenca, kjer je bila v veljavnem proračunu za leto 2022-1 planirana skupna vrednost projekta v višini 1.090.000 EUR, v veljavnem proračunu za leto 2023-1 planirana skupna vrednost projekta v višini 1.093.906 EUR ter v veljavnem proračunu za leto 2024-2 planirana skupna vrednost projekta v višini 1.098.863 EUR. Sredstva so bila planirana na proračunski postavki 4040243 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Ivenca).

Postopek javnega naročila je potekal v skladu z 47. členom ZJN-3.

Podatki o poteku javnega naročila:

- 05.04.2022; Sklep o začetku postopka
- 05.04.2022; Imenovana strokovna komisija
- 05.04.2022; Pripravljena razpisna dokumentacija
- 06.04.2022; Oddan obrazec za objavo v Uradnem listu
- 09.05.2022 do 9.00 ure; zadnji rok oddaje ponudb za e-JN
- 09.05.2022 do 10.00 ure; javno odpiranje ponudb
- 09.05.2022 ob 10.00 uri - Zapisnik o odpiranju ponudb
- 25.05.2022; Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: junij 2022
- Zaključek del: junij 2023

Prejete so bile tri ponudbe z vrednostjo brez DDV:

- Brahigradnje d.o.o. (1.051.989,41 EUR),
- VOC CELJE d.o.o. (1.146.411,49 EUR) in
- PEOR d.o.o. (1.191.941,43 EUR).

Za izvedbo investicije je bila dne, 23.10.2023 z Ministrstvom za naravne vire in prostor RS podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah do 2.000 PE« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, št. pogodbe 2560-23-402021 v višini 447.632,03 EUR.

Podpisana pogodba z izvajalcem del:

Pogodba z nazivom »Fekalna kanalizacija Ivenca« št. 354-0019/2021-69 je bila dne, 13.1.2023 podpisana z izvajalcem Brahigradnje d.o.o., ki je ponudil najnižjo ceno. Vrednost navedene pogodbe brez DDV znaša 1.051.989,41 EUR oz. 1.283.427,08 EUR z DDV, končni rok za izvedbo del je določen december 2023.

Vloga za podaljšanje roka s strani Brahigradnje d.o.o. z dne 23.11.2023, zaradi prilagoditve projekta na dejanske terenske razmere, ki so zahtevale več preprojektiranj projekta. Sklenjen aneks št. 1 (7.12.2023), kjer se je rok dokončanja del določil 30.4.2024.

Vloga za podaljšanje roka s strani Brahigradnje d.o.o., z dne 4.4.2024, zaradi uskladitve izvedbe pogodbenih del s prilagoditvijo projekta na dejansko stanje projekta (izvedba na skalnati kamnini, ki po projektu ni bila predvidena – podvrtavanja v skali, prilagajanje investicij obnove vodovoda in meteorne kanalizacije). Sklenjen aneks št. 2 (25.4.2024), kjer se je rok dokončanja del določil 30.11.2024.

Dne 24.10.2024 je bil sklenjen aneks številka št. 3 na podlagi zapisnika o pogajanjih za dodatna in več dela, št. 354-0019/2021-125 z dne 17.10.2024, kjer se določi nova vrednost pogodbe v višini 1.076.159,27 EUR brez DDV, kar je za 24.169,86 EUR več od osnovne pogodbe. Aneks se tako nanaša na nove in dodatne posege razdeljene na tri dodatne ponudbe: 1. izkop z vrtnjem, uvrtnje zaščitne jeklene cevi in polaganje kanalizacijske cevi, 2. prestavitev vodovoda in monitoringom zidov na kanalih, 3. začasni zasip z izkopanim materialom, polaganje cevi in odvoz materiala po končanih delih.

Realizacija pogodbe z Brahigradnje d.o.o. je v višini 1.076.159,27 EUR brez DDV.

Dne 5. 7. 2024 je bila pod številko 351-403/2024-6203-4 izdana s strani Upravne enote Celje odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-528/2020-2 (13102), z dne 17.7.2020, ki se nanaša na spremembo poteka trase kanalizacije, zaradi tehnične izvedbe gradnje.

Za izvedbo projekta je bilo pridobiti dokument oz. izračun energetskih kazalnikov.

Dne 13.1.2023 je bila podpisana pogodba za izvajanje gradbenega nadzora »Kanalizacija Ivenca« z najugodnejšim ponudnikom AZ inženiring d.o.o. v višini 9.790,00 EUR brez DDV oz. 11.943,80 EUR z DDV. Ponudbe za nadzor so oddali tudi Uniprojekt d.o.o. v višini 20.130,00 EUR z DDV, Rok Preserčnik s.p. v višini 27.498,80 EUR z DDV in Boštjan Mirnik s.p. v višini 18.300 EUR z DDV.

Dne 18.1.2023 je bila izdana naročilnica za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo v času izvajanja projekta »Kanalizacija Ivenca« z najugodnejšim ponudnikom AZ inženiring d.o.o. v višini 2.562,00 EUR z DDV. Pridobljena je bila ponudba tudi s strani Sieko d.o.o. v višini 3.008,52 z DDV.

Realizacija projekta v Načrtu razvojnih programov 2022-2024 pod šifro OB139-17-0004 Izgradnja kanalizacije Ivenca je razvidna iz Zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2024 v višini 1.098.597,17 EUR brez DDV, od tega znašajo prihodki sofinanciranja v višini 447.632,03 EUR, kar je knjiženo na kontu 741601 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO.

Uporabno dovoljenje je bilo izdano z odločbo Upravne enote Celje dne, 21.05.2024, številka: 351-394/2024-6203-2.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Prvotno je bila dokumentacija pomanjkljiva, saj iz priloženega gradiva ni bilo jasno razvidno iz katerega naslova je povišanje vrednosti aneksa. Po posredovanju smo te podatke pridobili. V prihodnje predlagam, da je navedena dokumentacija sestavni del osnovne dokumentacije investicije.

Poročilo pripravil:
Peter Vrisk

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik



OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 22.9.2025

Številka: 011-0001/2023-84

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj (Polže)

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Peter Vrisk, predsednik odbora
 2. Branka Tovornik, članica
 3. Olga Kovač, članica
 4. Samo Kunej, član
 5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Branka Tovornik
3. Člana NO, ki sta opravila pregled: Samo Kunej in Branka Tovornik
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2024, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001-2023-63 dne 24.04.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2025 je bil predmet pregleda izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj (Polže) v letu 2024.

Namen pregleda:

- Pregled dokumentacije, ponudbe in izbire izvajalca

2. UGOTOVITVENI DEL

V naselju Razdelj, Polže in severni del Nove Cerkve niso imeli urejenega zbiranja in odvajanja odpadnih vod, zato je občina pristopila h gradnji novega knalizacijskega omrežja. Izgradnja kanalizacije je načrtovana v več fazah. Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije v skupni dolžini cca 3.500 m, na katero se bo priključilo 40 gospodinjstev in podružnična osnovna šola Nova Cerkev.

Gradbeno dovoljenje številka 351-486/201-4(13103) z dne 2.9.2014, odločba po podaljšanju št. 351-467/2016-2 (13103), odločba po podaljšanju št. 351-463/2017-2 (13103) z dne 25.9.2017.

Izgradnja faza 1 v letu 2020 in 2021, faza 2 v letu 2022.

Faza 3 se je pričela graditi v letu 2023 in se je nadaljevala v letu 2024. Izgradnja je končana, pridobljena je vsa dokumentacija. Pridobiti je potrebno še uporabno dovoljenje in predati investicijo v upravljanje VO-KA Celje.

Sklep o začetku postopka št. 354-0024/2023-1 z dne 30.6.2023 se uvede postopke oddaje javnega naročila za "Fekalna kanalizacija Razdelj-Polže"

Odločba o imenovanju strokovne komisije številka 354-0024/2023-2 z dne 30.6.2023_ komisija izvede postopke javnega odpiranja ponudb, analize ponudb in sestavi poročilo.(Vodja javnega naročila Mateja Kozikar)

Javna objava na dan 5.7.2023.

Pridobljene ponudbe:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV v EUR
1.	SIAL GP d.o.o., Grajska vas 71, 3303 Gomislko	423.572,32 EUR
2.	VOC CELJE d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	469.446,75 EUR
3.	PEOR d.o.o., Celjska cesta 2a, 3212 Vojnik	406.635,33 EUR

Prejete ponudbe so prispele pravočasno, to je do dne 20.07.2023 do 9 ure. Prav tako so vsi ponudniki pravočasno oddali menico z menično izjavo, kot garancijo za resnost ponudbe.

Dne 2.10.2023 je bil kot ponudnik za izvedbo projekta izbran: PEOR d.o.o., Vojnik. Merilo za izbor ponudnika je bila najnižja cena.

Pogodba št. 354-0024/2023-10 med naročnikom (občina Vojnik) ter izvajalcem (PEOR, gradbeno podjetje Celje, d.o.o.) je bila podpisana na dan 12.10.2023. Skupna pogodbena vrednost z DDV je znašala 406.635,33 EUR

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja z dne 11.10.2023

Po postopku zbiranja ponudb je izvajanje strokovnega gradbenega nadzora pri izgradnji fekalne kanalizacije Razdelj -Polže oddalo ponudbe:

Št.	Vsebina ponudbe	Ponidniki		
		1.	2.	3.
1.	Naziv ponudnika	GIV Boštjan Mirnik s.p., Železno 18d, 3310 Žalec	PR PROJEKT d.o.o., V Savinjski gaj 17, 3330 Mozirje	S.I.M. d.o.o., Mestni trg 5, 3310 Žalec
2.1.	Predračun številka	37/2023	50/23/N	/
2.2.	Vrednost brez DDV	4.166,34€	4.280,00€	/
2.3.	Vrednost z DDV	5.082,93€	5.221,60€	/

K oddaji ponudbe je bil povabljen tudi S.I.M. d.o.o., Mestni trg 5, 3310 Žalec, ki pa ponudbe ni oddal.

Dne 23.10.2023 je bila podpisana pogodba številka 354-0024-2023-11 za izvajanje gradbenega nadzora nad projektom "Fekalna kanalizacija Razdelj-polže" z izvajalcem GIV Boštjan Mirnik s.p., Železno 18d, 3310 Žalec.

Dne 10.10.2023 podpisana Pogodba o ustanovitvi stvarne služnostne pravice Številka 354-0015/2023-2 sklenjena med latnik: Uroš Goričan, Polže 24, Nova Cerkev, investotorem Občina Vojnik in najemnikom infrastrukture VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Celje.

Dne 21.11.2023 izvajalec del poda vlogo za podaljšanje pogodbenega roka v skladu s 3. členom pogodbe št. 354-0024/2023-10. Razlog podalšanja je pozna uvedba v delo, dela se premaknejo v zimski čas, asfalterška dala se ne morejo izvesti pred aprilom 2024. Prošnja za podaljšanje roka izvedbe do 31.5.2024.

Dne 28.11.2023 podpisan ANEKS ŠT.1 k pogodbi št. 354-0024/2023-10 za izvedbo "Fekalna kanalizacija Razdelj-polže". V aneksu se pogodbeni stranki sporazumeta za dokončanje vseh del do 31.5.2024.

5.12.2023 pridobljeno gradbeno dovoljenje, številka 351-923/2023-6203-2, za izgradnjo fekalne kanalizacije Razdelj – Kanal 1.6

Dne 15.4.2024 sklenjena pogodba o ustanovitvi službene pravice št. IN-CE-4050-909/2024-1 med ELEKTRO CELJE, d.d. kot služnostni upravičenec ter OBČINO VOJNIK

kot investitor, ustanovitelj služnosti. Dovoljenje velja za gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskega objekta.

27.5.2024 podpis ANKES ŠT.2 k pogodbi št. 354-0024/2023-10 za izvedbo "Fekalna kanalizacija Razdelj-polže". V aneksu se pogodbeni stranki sporazumeta, da je rok dokončanja vseh del oziroma dokončnega asfaltiranja 15.11.2024.

Dne 29.10.2024 podpis ANKES ŠT.3 k pogodbi št. 354-0024/2023-10 za izvedbo "Fekalna kanalizacija Razdelj-polže". V aneksu se pogodbeni stranki sporazumeta, da se zaradi dodatnih del spremeni 3. člen pogodbe v delu kjer je opredeljena cena investicije.

Po zaključenem obračunu so dodatna dela znašala 29.907,79€ brez DDV in 36.487,51€ z DDV. Količine in cene so bile potrjene s strani gradbenega nadzora.

5.11.2024 so vsa gradbena dela na objektu FEKALNA KANALIZACIJA RAZDELJ - POLŽE dokončana.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

V pogodbi je navedeno, da se bodo dela izvajala od avgusta do decembra 2023 oziroma takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja – pogodba je podpisana v oktobru 2023, kar je po predvidenem datumu začetka.

V dokumentaciji je manjkal dokument Uporabno dovoljenje, le ta je bil naknadno dostavljen.

Obravnavana dokumentacija je pregledno in sistematično urejena.

Finančni načrt je skladen z načrtom razvojnih programov.

Poročilo pripravila:
Branka Tovornik
Samo Kunej

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 22.9.2025

Številka: 011-0001/2023-85

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe sanacije javne poti 965011 od mostu Jesenice do Gojke v letu 2024

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Peter Vrisk, predsednik odbora
 2. Branka Tovornik, članica
 3. Olga Kovač, članica
 4. Samo Kunej, član
 5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Samo Kunej
3. Člana NO, ki sta opravila pregled: Samo Kunej in Branka Tovornik
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2024, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001-2023-64 dne 24.04.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2024 je bil predmet pregleda izvedbe projekta izvedbe sanacije javne poti 965011 od mostu Jesenice do Gojke v letu 2024

Namen pregleda:

Pregled dokumentacije, ponudbe in izbire izvajalca

2. UGOTOVITVENI DEL

Ob kategorizirani javni poti JP 965011 od mostu Jesenice do Gojke, pri naslovu Dol pod Gojko 9a, 3213 Frankolovo, je nastal usad na cesti, ki ogroža prevoznost ceste, stanovanjski objekt in javni vodovod. Plaz se je sprožil pod občinsko cesto JP 965011 Dol pod Gojko, pod stanovanjskim objektom.

Sklep o začetku postopka številka 844-0006/2024-1 z dne 28.5.2024 uvede postopke oddaje javnega naročila za "SANACIJA PLAZU NA JP 965011 V OBČINI VOJNIK (DOL POD GOJKO)"

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 230.000,00EUR brez DDV.

Odločba o imenovanju strokovne komisije številka 844-0006/2024-2 z dne 28.5.2024 v sestavi: predsednik: Vesna Poteko, član: Tanja Golec Prevoršek, član: Mateja Kozikar ter nadomestna člana Boštjan Švab ter Jelka Gregorc. Komisija izvede postopek javnega odpiranja ponudb, analize ponudb in sestavi poročilo.

Javna objava na dan 29.5.2024.

Dne 5.6.2024 so pridobljeni dovoljenji za poseg v zemljišče za sanacijo plazu od zemljiško knjižnega lastnika Žerjav Hermana, Dol pod Gojko 12a ter Skaza Stanislava, Dol pod Gojko 13.

Merilo za izbor: ekonomsko najugodnejša ponudba

Pridobljene ponudbe:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV v EUR
1.	RAFAEL d.o.o., Sevnica	209.444,72 EUR
2.	AGM NEMEC d.o.o., Dol pri Hrastniku	278.905,16 EUR
3.	VOC CELJE d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	290.094,74 EUR

Prejete ponudbe so prispele pravočasno. Vsi ponudniki so pravočasno oddali menico z menično izjavo, kot garancijo za resnost ponudbe.

Dne 28.6.2024 je bil kot ponudnik za izvedbo projekta izbran: RAFAEL d.o.o., Sevnica. Merilo za izbor ponudnika je bila najnižja cena.

Pogodba št. 844-006/2024-11 med naročnikom (občina Vojnik) ter izvajalcem (RAFAEL d.o.o., Sevnica) je bila podpisana na dan 17.07.2024.

Skupna pogodbeno vrednost z DDV je znašala 209.444,72 EUR

Po postopku zbiranja ponudb za izvajanje strokovnega nadzora in varnostni načrt pri Sanaciji plazu na JP 965011 v Občini Vojnik (Dol pod Gojko) sta prejeti dve ponudbi:

Ponudnik	Vrednost € z DDV	Opombe
GHC-Projekt d.o.o., Pristava 8, 3204 Dobrna	4.392,00	
GIV, Boštjan Mirnik s.p., Železno 18d, 3310 Žalec	2.492,39	

Izbran je bil najcenejši ponudnik: GIV, Boštjan Mirnik s.p., Železno 18d, 3310 Žalec

Dne 30.9.2024 podpisan Aneks št.1, kjer se rok dokončanja del do 30. september 2024, zaradi sprememb projektne dokumentacije in nedostavljenih projektnih rešitev ter sprotnih usklajevanj projekta, podaljša do 14. oktober 2024.

Z dne 11.10.2024 podpisanim Aneks št. 2, rok za izvedbo se podaljša do 06.november 2024.

Razlogi za podaljšanje roka so sprememba oziroma nova projektna dokumentacija, dodatna in več dela ter vremenske razmere.

Dne 24.12.2024 podpisan Aneks št. 3 kjer se zaradi večjih in nepredvidenih postavk in količin poveča pogodbeno vrednost za 20.897,79€ brez DDV oziroma 25.495,30€ z DDV, za kar se spremeni 2. člen pogodbe, tako znaša skupna pogodbeno vrednost 192.573,79€ brez DDV oziroma 234.940,02€ z DDV. Obračun se je izvedel po dejanskih izvedenih količinah. Količine in cene so potrjene s strani gradbenega nadzora.

V sklopu sanacije se je uredila tudi povezava vodovoda in Elektro kabla ter sočasno položila zaščitna cev za optiko.

Končni kvalitetni pregled je bil opravljen dne 24.12.2024, na katerem ni bilo ugotovljenih pomanjklivosti. Dela so izvedena skladno s pogodbo.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Prejeta dokumentacija je bila pomanjkljiva, naknadno smo pridobili dokumentacijo: ponudba in izbor izvedbe gradbenega nadzora, Aneks št. 1, Aneks št. 2 ter Aneks št. 3, iz slednjega izhaja tudi povečanje pogodbene vrednosti.

Ob pozivu po dopolnitvi je bila dokumentacija dopolnjena v celoti.

Razlog za nepopolno dokumentacijo naj bi ležal v vodenju projekta več oseb.

Dokumentacija ni bila obsežna zato menimo, da manjko dokumentacije ni opravičen.

Dokumentacija je potrebno dopolni z dokumenti, ki so bili naknadno posredovani po mailu, saj je za pregled dokumentacije potrebno, da je le ta pregledno in sistematično urejena.

Finančni načrt je skladen z načrtom razvojnih programov.

Poročilo pripravila:
Branka Tovornik
Samo Kunej


Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 22.9.2025

Številka: 011-0001/2023-86

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta sanacije strehe telovadnice POŠ Nova Cerkev v letu 2024

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Peter Vrisk, predsednik odbora
 2. Branka Tovornik, članica
 3. Olga Kovač, članica
 4. Samo Kunej, član
 5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Samo Kunej
3. Člana NO, ki sta opravila pregled: Samo Kunej in Branka Tovornik
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2024, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001-2023-65 dne 24.04.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2025 je bil predmet pregleda izvedba projekta sanacija strehe telovadnice POŠ Nova Cerkev v letu 2024.

Namen pregleda:

- Pregled dokumentacije, ponudbe in izbire izvajalca, nadzora, prevzema...

2. UGOTOVITVENI DEL

V letu 2023 so v POŠ Nova Cerkev ugotovili, da streha telovadnice ne tesni. Gre za specifično, ukrivljeno streho, na kateri je nameščena sončna elektrarna. Sončno elektrarno je bilo potrebno pred posegom začasno odstraniti kar je občina dogovorila z lastnikom elektrarne, kar pa ni predmet tega nadzora.

22.01.2024 Razvoj Vizije d.o.o. podajo statično mnenje o zasnovah sanacije strehe Nova Cerkev v Občini Vojnik.

Občina Vojnik je 26. 2. 2023 objavila razpis za sanacijo ukrivljene strehe telovadnice POŠ Nova Cerkev.

4. 3. 2024 je občina izvedla odpiranje ponudb za izvedbo projekta »Sanacija strehe Telovadnica Nova Cerkev.«

Pravočasno to je do 4. 3.2024 do 13.ure so prispеле ponudbe:

Št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prispetja	Cena z DDV	Opomba
1	Rudnik Rudi s.p.	29.2.2024	97.300,86	
2.	MATALKO BUČAR s.p.	1.3.2024	99.693,85	
3	Urancar Invest d.o.o.	4.3.2024	100.932,25	

Prejete ponudbe so prispēle pravočasno. Vsi ponudniki so oddali menico z menično izjavo, kot garancijo za resnost ponudbe.

Za izvedbo projekta je bil izbran: **Rudnik Rudi s.p. Vojnik.**

Merilo za izbor ponudnika je bila najnižja cena.

Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena 13. 6. 2024

Sestanek z lastnikom elektrarne, izvajalcem del, predstavniki OŠ Vojnik in POŠ Nova Cerkev, ter predstavniki Občine Vojnik jepotekal **18.3.2024**. Na sestanku so bili prisotni:

Ljubo Podoreh, lastnik elektrarne

Nikolaj Rožanski

Rudi Rudnik, Rudnik Rudi s.p.

Matjaž Rebernik, POŠ Nova Cerkev

Nataša Čerenak, ravnateljica OŠ Vojnik

Branko Petre, Občina Vojnik, župan

Vesna Poteko, Občina Vojnik, koordinatorka projekta

Dogovorili so, da investitor do naslednjega sestanka določi strokovni nadzor.

9. 4. 2024 je Občina Vojnik izvedla pregled ponudb za izvajalca za »GRADBENI NADZOR ZA SANACIJO STREHE TELOVADNICA NOVA CERKEV«

Št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prispetja	Cena z DDV	Opomba
1	IBD d.o.o.	07.04.2024 11:41	4.270,00	
2.	ID Nadzori	08.04.2024 12:12	2.400,00	Ni zavezanec za DDV
3	Vili Ofentavšek s.p.	09.04.2024 ob 12:50	4.392,00	Prepozno prispela ponudba

Izbrani je bil najugodnejši ponudnik **INES DEŽELAK S.P.** za vrednost **2.400,00 EUR**.
Naročilo št. **2024/385** je občina izdala 11.6.2024.

11.6.2024 je Občina Vojnik izdala **naročilo št.: 2024/384** za pripravo VARNOSTNEGA NAČRTA in KOORDINATORJA SANACIJE STREHE POŠ NOVA CERKEV.

Prispeli sta dve ponudbi

Št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV	Opomba
1	Vrečar Željko s.p. Rogaška Slatina	610,00	
2.	Jožef Rižnik, Dravograd	671,00	

Izbran je bil Vrečar Željko, ki je ponudil nižjo ceno.

11.6.2024 Koordinacijski sestanek na Občini Vojnik

Vesna Poteko - investitor

Ines Deželak - nadzori

Rudnik Rudi - izvajalec

Željko Vrečer – varnostni koordinator

Miroslav Kurnik – EPRO d.o.o

Na zapisniku manjkajo podpisi, a iz dokumentacije izhaja, da imajo udeleženci, možnost ugovora v roku 2 dni, sicer je zadeva pravnomočna.

14.6.2024 – izvedena **PRIJAVA GRADBIŠČA** s predvidenim pričetkom del 1.7.2025

10.7.2024 je **ID Nadzori, Ines Deželak s.p.** posredoval dopis v katerem investitorja Občino Vojnik obveščajo, da so bile pri izvedbi sanacijskih del ugotovljeno, da prvotna izvedba strehe ni bila pravilno izvedena, zato so se morali odločiti za novo izvedbo celotnega sistema ravne strehe kar je povzročilo dodatne stroške zaradi večjih količin materiala in potrebnih del (točka 1 in 2). V pregledu so tudi ugotovili, da objekt nima ustreznega varovalnega sistema in da je treba slednjega (snegobrani) vgraditi. (točka 3 in 4).

17.7.2024 je Občina Vojnik s poslovnim subjektom **RUDI RUDNIK s.p** sklenila: **POGODBO št. 600-0002/2024-23** »Dobava in montaža ravnega dela prizidka strehe POŠ Nova-Cerkev«.

Pogodbena vrednost na pogodbi je bila **27.383,13 EUR** z vključenim DDV.

Ponudnik je bil izbran kot na podlagi **ponudbe št. 600-0002/2024-18** z dne 15.7.2024

26.7.2024 je Občina Vojnik od IMK prejela poročilo **P-32035** Pregled stanja in strokovna ocena jeklene podkonstrukcije solarne elektrarne na strehi telovadnice podružnične OŠ Vojnik v Novi Cerkvi, ki ga je posredovala na osnovi ponudbe **IMK št. 75/T-2024** z dne 23.7.2024. Poročilo je bilo narejeno na osnovi naročila, **2024/465** za izdelavo mnenja IMK. Vrednosti **1.197,92 EUR** z vključenim DDV.

28.8.2024 – Prevzem objekta.

Izveden je bil kvalitetni pregled in podpisan primopredajni zapisnik iz katerega izhaja, da je izvajalec končal vsa pogodbeno dela do 28.08.2024

Pri prevzemu so bili prisotni:

- Vesna Poteko – Občina Vojnik
- Ines Dželak – ID Nadzori
- Rudnik Rudi – izvajalec

Finančna realizacija projekta:

- Odhodek za varnostni načrt v višini **366 EUR**, Željko Vrečar s.p.
- Odhodek za vodenje koordinacije na gradbišču v višini **244 EUR**, Željko Vrečar s.p.
- Pregled jeklene konstrukcije za sončno elektrarno v višini **1.197,92 EUR**; Inštitut za metalne konstrukcije
- Investicijski nadzor nad izvedbo del v višini **2.380 EUR**, Ines Deželak s.p.
- Sanacija strehe telovadnice v višini **84.156,03 EUR (13.144,83 EUR manj od pogodbe)**; Krovstvo, kleparstvo, obdelava lesa, Rudnik Rudi s.p.
- Montaža ravnega dela strehe POŠ Nova Cerkev v višini **27.838,13 EUR**; Krovstvo, kleparstvo, obdelava lesa, Rudnik Rudi s.p.

Projekt, ki je bil planiran v načrtu razvojnih programov pod št. OB139-23-0050 sanacija strehe telovadnice POŠ Nova Cerkev. Iz njega je razvidno, da se je financiral iz proračunske postavke 4020120 – zakonska rezerva – sklad v višini 96.350 EUR in 4100116 odprava posledic škode – neurje, poplave 17.7. do 3.8.2023 v višini 19.832 EUR.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Prvotno prejeta dokumentacija je bila pomanjkljiva in kronološko ni bila urejena.

Ob pozivu po dopolnitvi je bila dokumentacija dopolnjena in urejena v celoti.

Gre za precej nestandardno zadevo, kjer se je prvotno pričakovalo enostavno sanacijo. Zaradi novo ugotovljenih napak na objektu se je zadeva nekoliko zakomplicirala, kar je vplivalo na tek del in je zato sosledje izvedenih opravil nekoliko težje ugotoviti, še posebej če dokumenti v gradivu niso kronološko urejeni. Zato je ob pregledovanju gradiva potrebnega več časa.

Sama izvedba projekta je sicer v danih okoliščinah potekala logično in optimalno.

Finančni del je pregleden in skladen z načrtom razvojnih programov.

Poročilo pripravil:

Samo Kunej

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 22.9.2025

Številka: 011-0001/2023-87

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta rekonstrukcije lokalne ceste Pristava-Razgor in izgradnje pločnika v letu 2024

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Peter Vrisk, predsednik odbora
 2. Branka Tovornik, članica
 3. Olga Kovač, članica
 4. Samo Kunej, član
 5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Branka Tovornik
3. Člana NO, ki sta opravila pregled: Branka Tovornik
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2024, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001-2023-66 dne 24.04.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2025 je bil predmet pregleda izvedbe projekta rekonstrukcije lokalne ceste Pristava-Razgor in izgradnja pločnika v letu 2024.

Namen pregleda:

- Pregled dokumentacije, ponudbe in izbire izvajalca

2. UGOTOVITVENI DEL

Cilj projekta je varnejše odvijanje prometa v obravnavanem odseku ceste, ureditev varne šolske poti ter ureditev meteorne vode in javne razsvetljave.

Namen projekta je bila rekonstrukcija lokalne ceste z oznako LC 396011 Dramlje-Marija Dobje- Bovše. Rekonstrukcije je bila izvedena zaradi dotrajanega vozišča, večjih posedkov in mrežastega asfalta, saj je odsek zelo obremenjen s tovornimi in osebnimi vozili. Na odseku v dolžini cca. 930 m, od križišča Pristava -Jenkova do HŠ Razgor 2, je planirana razširitev ceste iz 3,5m na 4,2 m, na območju bankin se je zamenjal tamponski material, bankine so se razširile za 0,60 m z asfaltno prevleko.

Pri rekonstrukciji ceste je bilo potrebno sanirati plazovito območje.

V Letu 2024 je bil končan projekt v dolžini 480m.

Dne 20.6.2023 izdan sklep o začetku postopka, zaporedna številka javnega naročila NMV 6/2023

Vrsta postopka: postopke naročila male vrednosti

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 120.000,00 EUR brez DDV.

Projekt je financiran iz proračunskih sredstev Občine Vojnik (proračunske postavke:40402021 Rekonstrukcija asfaltnih cest).

Dne 20.06.2023 izdana Odločba št.371-0104/2023-2 Komisijo za oceno ponudb sestavljajo: predsednik Tanja Golec Prevoršek ter člana Vesna Poteko in Boštjan Švab

Objava javnega naročila 21.06.2023

Pravočasno so bile oddane 3 ponudbe:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV v EUR
1.	PEOR d.o.o., Celjska cessta 2a, 3212 Vojnik	138.402,36 EUR
2.	VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	132.733,96 EUR
3.	KREATIV I d.o.o., Zgornji Log 3, 1270 Litija	128.073,77 EUR

Vsi ponudniki so pravočasno oddali menico z menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe.

Strokovna komisija je ugotovila, da je najnižjo ponudbeno ceno oddalo podjetje Kreativ I d.o.o., Zgornji Log 3, 1270 Litija. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je ponudba Kreativ

I nepopolna in sicer iz predložene izjave o referencah ni bilo razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti. Ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi vendar se na to zahtevo ni odzval, zato je skladno s 5.ods. 89. člena ZJN -3, naročnik ponudbo ponudnika Kreativ I d.o.o., Zgornji Log 3, 1270 Litija, izključil.

Skladno z merilom za izbiro "najnižja cena ponudbenega prdračuna" je bila preverjena naslednja najugodnejša ponudba, ki jo je podal ponudnik: VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Ugotovljeno je bilo, da ponudba izpolnjuje vse pogoje iz predhodne objave obvestila o javnem naročilu, razpisne dokumentacije in zahtev naročnika, razpisne dokumentacije in zahtev naročnika iz tehnične specifikacije.

Dne 4.4.2024 sledi podpis pogodbe št 371-0104/2023 za izvedbo "Sanacija vozišča s hodnikom za pešce na LC št.396011 Pristava-Marija Dobje-Dramlje (od profila P7 do uvoza k vodohramu)"

S strani lastnikov parcel so bila pridobljena dovoljenja za poseg na zemljišču za "Sanacijo vozišča s hodnikom za pešce na LC št, 396011 Pristava-Marija Dobje-Dramlje (od profila P7 do uvoza k vodohramu)."

Za gradbeni nadzor projekta so bile pridobljene 3 ponudbe:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV v EUR
1.	AZ Inženiring d.o.o.	1.939,80 EUR
2.	GIV Boštjan Mirnik s.p.	2.061,80 EUR
3.	PR projekt d.o.o.	3.013,40 EUR

Izbran je bil ponudnik z najnižjo ceno.

Gradbeni nadzor je izvedelo podjetje AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje.

Iz primopredajnega zapisnika (prisotni: naročnik Občina Vojnik – Švab Boštjan, izvajalec VOC d.o.o., Celje – Krajnc Matej ter nadzornik AZ inženiring d.o.o. – Knez Andrej) o končanju del je razvidno, da so bila dela opravljena skladno s pogodbo v pogodbenem roku, kvalitetno, v skladu s projektno dokumentacijo in z vsemi veljavnimi predpisi ter standardi.

Pogodbeni rok dokončanja del je bil 13.08.2024.

Končni kvalitetni pregled je bil opravljen dne 16.8.2024, na katerem ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Končna vrednost opravljenih del po podpisu gradbene knjige znaša 98.058,32 EUR brez DDV, 119.631,15 EUR z DDV.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Prejeta dokumenacija je bila pomanjkljiva. Ob pozivu po dopolnitvi je bila dokumentacija dopolnjena v celoti.

Sicer je bila obravnavana dokumentacija pregledno in sistematično urejena.

Finančni načrt je skladen z načrtom razvojnih programov.

Poročilo pripravila:
Branka Tovornik

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

