OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 27. 8. 2024
Številka: 011-0001/2023-48

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 7. seji, dne 5. 12. 2024 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izgradnje odbojkarskega igrišča in igrišča za badminton v Vojniku v letih 2022/2023

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
    1. Peter Vrisk, predsednik odbora
    2. Branka Tovornik, članica
    3. Olga Kovač, članica
    4. Samo Kunej, član
    5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Samo Kunej
3. Član NO, ki je opravil pregled: Samo Kunej
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2023, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št. 011-0001/2023-28 dne, 9.5.2024.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2024 je bil predmet pregleda investicije **izgradnje odbojkarskega igrišča in igrišča za badminton v Vojniku**.

Namen pregleda:

- Preveritev postopka oddaje razpisne dokumentacije
- Pregled ponudbe in izbire izvajalca
- Ugotoviti namenskost porabe sredstev

2. UGOTOVITVENI DEL

Občinski svet Občine Vojnik je Izgradnjo Odbojkarskega igrišča umestil pri sprejemu proračuna za leto 2020 na 9. seji dne, 19.12.2019. Projekt št. OB139-19-0016 je bil umeščen V načrt razvojnih programov 2020-2023, ki je sestavni del proračuna. Projekt v letu 2020 ni bil izveden. Zadnja sprememba je bila potrjena pri sprejemu rebalansa proračuna za leto 2022-1 na 25. seji dne, 19.10.2022.

Ocenjena vrednost celotnega projekta v NRP je bila v višini 66.500 EUR. Na podlagi popisov, ki so bili izdelani po opravljenem ogledu na terenu, so bile pridobljene primerljive ponudbe. Najnižja ponudba je bila višja od planirane vrednosti v NRP, zato so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v višini 2.020 EUR oz. skupna vrednost v višini 68.520 EUR.

Vrednost naročila ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21.člena ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3). Javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 80.000 EUR za javno naročilo gradenj.

Pridobljene ponudbe:

Ponudnik	Vrednost EUR brez DDV	Vrednost EUR z DDV
PLANŠPORT d.o.o.	56.287,24	68.670,43
TOMAŽ VALJAVEC s.p.	67.685,52	82.576,33
EURO GRAD d.o.o.	68.426,50	84.315,13

Občina Vojnik je izbrala najcenejšega ponudnika; **PLANŠPORT d.o.o.**, Opekarniška 15a, 3000 Celje

Dne 18.11.2022 je bila podpisana pogodba o izgradnji Odbojkarskega in badminton igrišča. Obveznosti po pogodbi so bile poravnane v letu 2022 v višini 38.515,75 EUR in v letu 2023 v višini 30.000 EUR iz proračunske postavke 4030931 investicije-igrišča Vojnik.

Iz zapisnika o prevzemu je razvidno, da je Občina Vojnik sprejela igrišče je 29. 11. 2022.

Istočasno je PLANŠPORT d.o.o. izdal naročniku – Občini Vojnik garancijo za obdobje 5 let.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Obravnavana dokumentacija je sistematično urejena. Izvedba projekta je znotraj sprejetega načrta.

Neskladnosti in nepravilnosti izvedbe postopka in izrabe sredstev niso bile ugotovljene.

Poročilo pripravil:
Samo Kunej



Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik