OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova 8
3212 Vojnik

Datum: 23.9.2025
Številka: 011-0001/2023-82

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta izgradnje vodovoda Lindek v letu 2024

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, član
3. Samo Kunej, član
4. Marija Železnik, član
5. Olga Kovač, član

Ime nadzornega odbora: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, e naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

Poročevalki: Marija Železnik, Olga Kovač

1. Nadzorovana oseba: Občina Vojnik
2. Sklep o izvedbi nadzora: številka 011-0001/2023-61 z dne 24.4.2025.
3. Predmet pregleda je bila Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek v skupni vrednosti 895.854,35 eur.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

Opravil se je pregled transakcij v skupni vrednosti: 895.854,35 eur.

4. UVOD

4.1 Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi **(ZLS-UPB2) -** Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K
- Statut Občine Vojnik
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25)
- Gradbeni zakon- GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri

4.2. Pregled dokumentacije in postopkov pri »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«

- Povabila k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek« z dne 04.03.2021, podjetjem: Kostanj-Projekt, Hidrosvet, Savinjaprojekt in Ekologika.
- Občina Vojnik z dne 12.03.2021, št.: 355-0004/2021-5; Zapisnik o odpiranju ponudb za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek« .
- Občina Vojnik in Kostanj-projekt z dne 20.05.2021 št.: 355-0004/2021 Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek
- Občina Vojnik in Kostanj-projekt z dne 10.06.2021, št.:355-0004/2021-6 Aneks št.1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek.
- Rune Občini Vojnik z dne 05.01.2022 Prijavo za sočasno gradnjo Vodovod Lindek.
- Občina Vojnik z dne 08.06.2022, št.: 355-0004/ 2121/13 Pooblastilo projektantu Urošu Kostanjšku za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik z dne 2.3.2023 Primopredajni zapisnik za projekt vodovod Lindek.
- Krajevna skupnost Frankolovo z dne 4.11.2022, št.: 354-0004/2022-1 Vabilo na sestanek – informacija o projektu vodovod Lindek.
- Izjava o nenasprotovanju gradnje vodovoda z dne 22.12.2022
- Občina Vojnik Skladu kmetijskih zemljišč z dne 01.03.2023; št: 355-0004/2021-34 Pogodba o služnosti.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini Vojnik z dne 2.3.2023, št.: 3404-7/2023/7 Odločbo o odobritvi posega v varovalni gozd na parcelah št.: 1124/1 in 1149 v KO 1051 Verpete.
- Občina Vojnik – Rune enia d.o.o z dne 8.3.2023, št.: 355-0004/2021-35 Pogodba o služnosti.
- Občina Vojnik Upravni enoti Celje z dne 19.04.2023: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
- Upravna enota Celje; Gradbeno dovoljenje za razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek z dne 28.04.2023, št.: 351-370/2023-6203-2.
- Občina Vojnik z dne 28.04.2023 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik«. (Priprava investicijskega programa)
- Ministrstvo za finance, direktorat za javno premoženje Občini Vojnik z dne 030.5.2023, št.: 4490-9/2023 Presoja sofinanciranja projekta »razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. z dne 03.05.2023, št.: 1513/2023_IP Investicijski program z analizo stroškov in koristi za projekt Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Vloga na JR zadeva:355-0004/2021-41 z dne 8.05.2023.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 11.05.2023, št.; 35500-167/2023-2550-2 Poziv k dopolnitvi vloge za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, pod ukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: «Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II).
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 29.05.2023, št.: 355-0004/2021-44: Dopolnitev vloge za javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu Zeleni prehod-komponenta čisto in varno okolje
- Občina Vojnik; Sklep o začetku postopka z dne 31.05.2023, št.: 355-0004/2021-4.
- Občina Vojnik; Odločba o imenovanju strokovne komisije z dne 31.05.2023, št.: 355-0004/2021-46.
- Občina Vojnik z dne 02.06.2023št.: 355-0004/202, Portal javnih naročil javna objava »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek« (št.: objave- JN003413/2023-W01).

- Občina Vojnik z dne 05.07.2023, št.: 355-0004/2021-53 Zapisnik o odpiranju ponudb za javno naročilo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 6.7.2023, št.: 35500-167/2023-2550-6 Odločba o sofinanciranju projekta »Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik« v višini 409.029,29 eur.
- E-Dosje poizvedba preverjanje izpolnjevanja pogojev na osnovi ponudbe: z dne 13.07.2023 za subjekt Brahigradnje, d.o.o in 12.07.2023 za subjekt Asfalt Kovač.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 14.07.2023, št.: 544-77/2023-2560-1 Poziv k sporočanju predvidene dinamike črpanja iz sredstev NOO.
- Brahigradnje Občini Vojnik z dne 24.07.2023 Potrdilo referenčnega naročnika.
- Občina Vojnik z dne 23.08.2023, št.: 355-004/2021-57a Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z zbiranjem ponudb(predmet JN: izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo pri izvedbi projekta Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek)
- Občina Vojnik z dne 28.08.2023, št.: 355-0004/2021-58 Povabilo k oddaji ponudbe Nadzor za projekt: »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«
- Ponudbi GIV in GPC z dne 09.09.2023 za opravljanje nadzora pri projektu »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik z dne 08.09.2023, št.: 355-0004/2021-64 Zapisnik o odpiranju ponudb
- Občina Vojnik dne 08.08.2023, št.: 355-0004/2021-57 Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika za izvajanje nadzora.
- Občina Vojnik in GIV Boštjan Mirnik s. p. z dne 21.09.2023 št.: 355-0004/2021-66, Pogodba za izvajanje gradbenega nadzora nad projektom »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik in Brahigradnje d.o.o. z dne 21.09.2023, št.: 355-0004/2021-65 Pogodba za izvedbo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik Upravni enoti Celje, z dne 27.09.2023 Prijava začetka gradnje.
- Nadzornik projekta Inšpektoratu RS za delo z dne 27.09.2023 Prijava gradbišča.
- Elektro Celje Občini Vojnik z dne 07.09.2023, št.: 4010-1/2023-191 Dogovor o sovlaganju v elektroenergetsko infrastrukturo zaradi razširitve vodovoda v Lindeku.
- Občina Vojnik in podjetje Brahigradnje z dne 28.09.2023, št.: 355-004/2021-70 Zapisnik o uvedbi v delo med naročnikom in izvajalcem.
- Brahigradnje d.o.o. Celje predloži dne 16.10.2023 Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prejeto od SKB banke d.d. Ljubljana.
- Občina Vojnik z dne 30.10.2023, št.: 355-0004/2021-72 krajanom naselja Lindek obvestilo o pričetku izvajanja projekta »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 29.01.2024, št.: 355-0004/2021-82, Sprememba dinamike projekta- Vodovod Lindek.
- Občina Vojnik in Brahigradnje, d.o.o. z dne 05.02.2024 Aneks št.1 k pogodbi št. 355-0004/2021-65 za izvedbo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek«.
- Občina Vojnik z dne 04.03.2024 Prodajna pogodba za nakup zemljišča št.: 355-0004/2021-48
- Občina Vojnik z dne 04.03.2024 Prodajna pogodba za nakup zemljišča št. 355-0004/2021-49
- Občina Vojnik podjetju Brahigradnje z dne 15.03.2024, št.: 355-0004/2021-84 Terminski plan in izvajanje del.
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 09.05.2024, št.: 355-0004/2021-87, Sprememba dinamike projekta- Vodovod Lindek.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik Pogodba o sofinanciranju za operacijo »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, št.: 2560-24-401029 z dne 16.7.2024.
- Občina Vojnik podjetjem Nivig in Peor dne 24.07.2024, št.: 355-0004/2021-97 vračilo menice.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 29.07.2024, št.: 544-77/2023-2560/17 Pregled javnega naročila v okviru projekta« Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik« - prošnja/poziv za pojasnilo.
- Občina Vojnik Ministrstvu za naravne vire in prostor z dne 12.08.2024, št.: 355-0004/2021-99 Pojasnilo- izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik.

- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 05.09.2024, št.: 544-77/2023-2560/20 Vabilo na razčiščevalni sestanek glede domnevne nepravilnosti pri javnem naročilu v okviru projekta « Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik« - prošnja/poziv za pojasnilo.
- Občina Vojnik krajanom Lindeka z dne 16.09.2024, št.: 355-0004/2021-100 Obvestilo o dokončanju del in nadaljnjih aktivnostih krajanov pri priključevanju na vodovod.
- Ministrstvo za naravne vire in prostor Občini Vojnik z dne 26.09.2024, št.: 544-77/2023-2560/25 Obvestilo naročniku glede domnevne nepravilnosti pri javnem naročilu v okviru projekta« Izgradnja javnega vodovoda Lindek v Občini Vojnik«.
- Občina Vojnik z dne 25.10.2024, št.: 355-0004/2021-103 Pogodba o medsebojnih obveznostih.
- Občina Vojnik in Petrol z dne 11.06.2024, št.: 355-0004/2021-90 Anes št.2 k posamični pogodbi o dobavi električne energije.
- Občina Vojnik in Petrol z dne 11.06.2024, št.: 355-0004/2021-92 Aneks št.3 k posamični pogodbi o dobavi električne energije.
- Občina Vojnik in Petrol z dne 11.06.2024, št.: 355-0004/2021-91 Aneks št.4 k posamični pogodbi o dobavi električne energije.
- Elektro Celje, Vodovod kanalizacija javno podjetje d.o.o. in Občina Vojnik z dne 11.12.2024 Pogodba št.: 1462274-1 o uporabi sistema.
- Brahigradnje Občini Vojnik z dne 20.12.2024 Izjava o končanih delih.
- Občina Vojnik in Brahigradnje d.o.o. dne 30.12.2024 skleneta ugotovitveni aneks k pogodbi št.: 355-0004/2021-108 Ugotovitveni aneks.
- OTP banka Občini Vojnik z dne 29.01.2025 Garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
- Upravna enota Celje z dne 18.01.2025, št.: 351-128/2025-6203-2 Uporabno dovoljenje Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek.
- Brahigradnje Občini Vojnik z dne 12.02.2025 Predaja dokumentacije.
- Občina Vojnik Vodovodu kanalizacija Celje z dne 19.02.2025, št.: 355-0004/2021-112, Predaja dokumentov Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek.
- LEAG, februar 2025 Certifikat energijske učinkovitosti Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik.
- Občina Vojnik z dne 04.04.2025, št.: 355-0004/2021-115 Dokument o izpolnjevanju načela DNSH za projekt izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik.

5. FINANČNI POSTOPKI IN FINANCIRANJE

5.1 Vrednost celotne investicije in sofinanciranje na osnovi izdelanih programov in pridobljenih ponudb

- **vrednost celotne investicije in sofinanciranje** investicije iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (po Investicijskem programu z analizo stroškov in koristi za projekt Izgradnja vodovoda Lindek v Občini Vojnik, ki ga je izdelal Razvojni center Inženiringi Celje).

	2022	2023	2024	skupaj
Lastna sredstva	3.265,00	129.205,85	277.624,38	410.095,23
Pričakovana sredstva NOO	3.265,00	128.895,20	276.869,09	409.029,29
Skupaj brez DDV				**819.124,52**
Skupaj z DDV				999.331,92

- **sprememba programa sofinanciranja** (po pogodbi Ministrstva za naravne vire in prostor)

	2022	2023	2024	2025	skupaj
Pričakovana sredstva NOO	-	-	400.000,00	9.029,29	409.029,29
Skupaj brez DDV					**409.029,29**

- **stroški investicije** (po zapisniku Občine Vojnik po izbiri najugodnejšega ponudnika gradnje)

ponudnik	Cena brez DDV	Cena z DDV
NIVIG d. o. o, Šoštanj	1.220.241,59	1.488.694,74
Peor d. o .o, Vojnik	983.669,17	1.200.076,39
Brahigradnje d. o .o, Celje	858.843,45	1.047.789,01

- **izvajanje strokovnega nadzora** (po zapisniku Občine Vojnik po odpiranju ponudb z dne 08.09.2023)

ponudnik	Predračun brez DDV	Predračun z DDV
GPC d.o.o, Celje	16.940,00	20.666,80
GIV, Boštjan Mirnik, s.p., Žalec	9.490,00	11.577,80

5.2 Evidentirani stroški

- Skupni stroški evidentirani na proračunski postavki 4040273 v letih od 2022 do 2025.

	lastna prorač. sredst.	Sredstva drž. prorač.(NOO - NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST)	skupaj
načrti in projektna dokumentacija	17. 390,00		17. 390,00
druge storitve in dokumentacije	12.167,22		12.167,22
investicijski nadzor	9.490,00		9.490,00
nakup zemljišč	3.700,50		3.700,50
novogradnje	444.077,34	409.029,29	853.106,63
Skupaj brez DDV	**486.825,06**	**409.029,29**	**895.854,35**

5.3 Dinamika financiranja po virih in evidentiranih stroških na proračunski postavki 4040273

/leto	2022	2023	2024	2025	skupaj
načrti in druga dokumentacija	5.170,00				
plačila drugih storitev in dokumentacija	1.360,00				
novogradnje		115.998,69			
načrti in druga dokumentacija		12.220,00			
plačila drugih storitev in dokumentacije		4.846,00			
*novogradnje**			*400.000,00*		
novogradnje			308.629,32		
nakup zemljišč			3.700,50		
investicijski nadzor			5.000,00		
plačila drugih storitev in dokumentacija			2.538,72		
*novogradnje**				*9.029,29*	
novogradnje				19.449,33	
Investicijski nadzor				4.490,00	
plačila drugih storitev in dokumentacija				3.422,50	
Skupaj brez DDV	**6.530,00**	**133.064,69**	**719.868,54**	**36.391,12**	**895.854,35**

**Ministrstvo za naravne vire in prostor : 409.029,29*

Lastna proračunska sredstva: 486.825,06

Planirana investicija je bil zaključena 20.12.2024, finančna realizacija investicije po Danih podatkih je bila 895.854,35 eura in je zaključena v letu 2025.

6. ZAKLJUČEK

Celoten projekt je zahteval veliko zahtevnih posameznih postopkov, vse od idejne zasnove projekta, izdelave projektne dokumentacije, javnih razpisov, javnih naročil, natančnega vodenja delovne in finančne dokumentacije kot tudi sodelovanje ne le z izvajalci, temveč tudi z Ministrstvi pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna in sredstev EU.

Pričetki del segajo v leto 2021, ko je Občina pričela z aktivnostmi pridobivanja projektne dokumentacije, katero je izdelalo podjetje Kostanj-projekt. Gradnja vodovoda se je pričela v oktobru 2023 s podjetjem Brahigradnje d.o.o, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil. Dela so potekala ob zglednem sodelovanju Občine z izvajalcem, krajani in ostalimi številnimi sodelujočimi akterji v sklopu izvedbe celotnega projekta.

Ob skrbnem spremljanju načrtovanega poteka del, vodenju dokumentacije in pridobivanju sredstev je pričakovana izgradnja vodovoda v naselju Lindek bila zaključena v letu 2024.

V času nadzora smo imeli na razpolago vso potrebno dokumentacijo in podatke, ki smo jih potrebovali. Na vsa vprašanja, ki so nastajala v času nadzora, smo prejeli odgovore.

Poročilo pripravili:
Marija Železnik, Olga Kovač

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR
OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik