OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 30. 9. 2024

Številka: 011-0001/2023-53

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 7. seji, dne 5. 12. 2024 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta rekonstrukcije Ceste talcev v letih 2022/2023

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
    1. Peter Vrisk, predsednik odbora
    2. Branka Tovornik, članica
    3. Olga Kovač, članica
    4. Samo Kunej, član
    5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Branka Tovornik
3. Člana NO, ki sta opravila pregled: Samo Kunej in Branka Tovornik
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2024, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001/2023-34 dne 9.5.2024.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2023 je bil predmet pregleda izvedba projekta rekonstrukcije Ceste talcev v letih 2022/2023.

Namen pregleda:

- Pregled dokumentacije, ponudbe in izbire izvajalca

2. UGOTOVITVENI DEL

Občina Vojnik je s Sklepom št. 371-0052/2022-1 z dne 4.5.2022 uvedla postopek oddaje javnega naročila za Ureditev lokalne ceste LC 464081 Vojnik – Ljubečna (Cesta talcev II. faza).

Sprejet je bil sklep o začetku postopka dne, 4.5.2022.

Sredstva za izvedbo javnega naročila so bil zagotovljena v občinskem proračunu.

Pridobljene ponudbe:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena brez DDV v EUR
1.	KIT-AK d.o.o	239.910,32
2.	PEOR, gradbeno podjetje Celje, d.o.o	254.918,42
3.	VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.	294.138,14
4.	REMONT NG	278.409,55

Podpisana je bila pogodba za izvedo javnega naročila s podjetjem KIT-AK d.o.o. dne, 8.8.2022.

Izbran je bil najugodnejši ponudnik.

Dne 8.8.2022 je bila podpisana pogodba z AZ inženiring d.o.o. za strokovni (gradbeni) nadzor po GZ v fazi izvedbe del pri ureditvi lokalne ceste Vojnik-Ljubečna, Cesta talcev II. Faza.

Pridobljeni dve ponudbi:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena brez DDV v EUR
1.	AZ Inženiring d.o.o.	5.538,80
2.	RC plan M d.o.o.	6.439,19

Dne 8.8.2024 je bil imenovan nov podizvajalec- PEOR d.o.o.

8.8.2022 - aneks k pogodbi Aneks št. 1 k pogodbi št. 371-0052/2022-16 – podaljšanje roka za dokončanje del do julija 2022 se je nadomestilo do 15.10.2022, zaradi dodatnih nepredvidenih dogovorov pri usklajevanju z lastniki zemljišč na predvideni trasi.

27.9.2022 - Aneks številka 2,3
Aneks št. 2 - imenovanje novega vodje gradnje, zaradi prenehanja delovnega razmerja v javnem razpisu prijavljenega vodja gradnje
Aneks št.3 – imenovanje novega podizvajalca - Peor d.o.o.

14.10.2022 - Aneks št. 4 - podaljšanje roka izvedbe del do 15.12.2022, zaradi dodatnih del in neugodnih vremenskih razmer.

24.4.2023 - Aneks št. 5_ sprememba in dodatna dela zaradi spremenjenih okoliščin na terenu.
Ocenjena nujna nepredvidena dela: 57.740,56 brez DDV
Dodatna dela, ki niso bila predvidena v prvotni ponudbi:
- izvedba vodovoda v skupni dolžini 144 m, vključno s prevezavo hišnih priključkov in novim hidrantom
- postavitev elektro kabelskih jaškov i vgradnja LTŽ pokrovov
- prilagoditev pokrovov na obstoječih jaških fekalne kanalizacije
- prevezava meteornega odvodnjavanja na novo zgrajeno kanalizacijo
- tlakovanje jarka z lomljencem v betonu
- povečana količina cestnih robnikov zaradi zagotavljanja širine in odvodnjavanja cestišča
- ureditev drenažnega odvodnjavanja ob cerkvi in navezava na obstoječe stanje
- povečanje premera odseka kanalizacije zaradi navezovanja odvodnjavanja v sklopu bodoče rekonstrukcije Murnove ulice
- postavitev jeklene varnostne ograje
- povečanje količine zemeljskih del in asfalta za izvedbo razširitev in ureditev prečnega sklona cestišča

14.12.2022 končni kvalitetni pregled pred iztekom roka končanja gradnje, kjer so bile ugotovljene manjše pomanjkljivosti

15.3.2023 ponovni kvalitetni pregled, kjer ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti

25.4.2023 - Primopredajni zapisnik o končanju del

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Obravnavana dokumentacija je pregledno in sistematično urejena.

Realizacija projekta OB139-18-0006 Rekonstrukcija Ceste talcev je v skladu s finančnim načrtom oziroma načrtom razvojnih programov.

Poročilo pripravila:

Branka Tovornik

Samo Kunej

NADZORNI ODBOR
OBČINA VOJNIK

Predsednik Nadzornega odbora

Peter Vrisk

KONČNO POROČILO VROČITI:

županu Občine Vojnik

Občinskemu svetu Občine Vojnik

Občinska uprava Občine Vojnik