OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova 8
3212 Vojnik

Datum: 23.9.2025
Številka: 011-0001/2023-80

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 13/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste Frankolovo Trnovlje v letu 2024
/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, član
3. Samo Kunej, član
4. Marija Železnik, član
5. Olga Kovač, član

Ime nadzornega odbora: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, e naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

Poročevalka: Olga Kovač

1. **Nadzorovana oseba:** Občina Vojnik

2. **Sklep o izvedbi nadzora:** 011-0001/2023-59 z dne 24.04.2025

3. **Predmet pregleda** je bila rekonstrukcija lokalne ceste Frankolovo-Trnovlje v vrednosti 118.188,00 eur ; projekt OBI139-21-0039.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

Opravil se je pregled transakcij v skupni vrednosti: 118.188,00 eur.

4. UVOD

4.1 Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi **(ZLS-UPB2)**
- Statut Občine Vojnik
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 NUZSZS, 28/23 in 88/23
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)
- Gradbeni zakon- GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri

4.2 Pregled dokumentacije in postopkov pri »Rekonstrukciji lokalne ceste Frankolovo- Trnovlje

- Sklep o začetku postopka »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« št. 371-0108/2024-1 z dne 08.07.2024.
- Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb št.: 371-0108/2024-2 z dne 08.07.2024.
- JN Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza), št.: 371-0108/2024-3 z dne 09.07.2024.
- Ponudbeni predračun VOC Celje, št. 955-00/24-VOC z dne 24.07.2024 v vrednosti 107.912,94.
- Zapisnik o odpiranju ponudb, 24.07. 2024.
- Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 371-0108/2024-10 z dne 19.08.2024.
- VOC Celje D.O.O.- Pogodba št.: 371-0108/2024-10 »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« z dne 25.8.2023 v znesku 107.912,94 €.
- VOC Celje d.o.o. – Aneks št.1 k pogodbi št. 371-0108/2024-10 »Sanacija na območju ceste LC464051 Frankolovo-Socka (II.faza)«.
- Zapis o zaključku del z dne 12.12.2024.
- Zapisnik o dokončanju del z dne 18.12.2024.

4.3. Ugotovitve in priporočila

- Naročilo za izdelavo projektne dokumentacije RC PLAN M D.O.O (načrt gradbeništva, maj 2024).
- Izvajalca za izvedbo del se je izbiralo na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil dne 09.07.2024.
- Komisija pristojna za odpiranje: predsednica Vesna Poteko; člana Tanja Golec Prevoršek, Mateja Kozikar.

- Postopek odpiranja ponudb je bil na dan 24.04.2024 ob 10.00 uri. Prisotni so bili vsi člani komisije.
- Pravočasno, to je do 24.07.2024, so prispele naslednje ponudbe po vrstnem redu:

Št.	Naziv ponudnika	Datum prejema	Ura prejema	Vrednost z DDV
1.	VOC Celje D.O.O.	23.07.2024	13:45	107.912,94 €
2.	Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc s.p.	24.07.2024	14:41	122.149,19 €
3.	PEOR d.o.o., Vojnik	23.07.2024	19:02	146.057,91 €

- Najnižjo ceno je ponudil VOC d.o.o. in bil izbran za izvedbo del.
- Z izbranim izvajalcem VOC d.o.o. je bila dne 17.09.2024 sklenjena Pogodba št. 371-0108/2024-10 v znesku 107.912,94 €.
- Z izbranim izvajalcem VOC d.o.o. je bil dne 18.12.2024 sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi št. 371-0108/2024-10 v znesku 6.005,03 €.
- Strokovni nadzor je bil izbran na osnovi zbiranja ponudb:

Št.	Naziv ponudnika	Datum prejema	Vrednost z DDV
1.	RC plan, d.o.o.	27.09.2024	3.538,00
2.	Savinja projekt d.o.o.	27.09.2024	3.792,00

- Prijava gradbišča ni bila potrebna, ker je bila delna zapora ceste.
- Varnostni načrt ni bil potreben, ker je šlo za manjša dela na terenu in ga nadzornik ni zahteval.
- VOC d.o.o. je v skladu z 26.členom pogodbe naročniku predložil bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 3.200,00€. Menica je vnovčljiva do 31.08.2024.
- Z deli se je pričelo 03.10.2024.
- Končni rok za izvedbo del po pogodbi je bil do konca novembra, ki pa je bil podaljšan z aneksom št.1 zaradi dodatnih del.
- VOC d.o.o. je 12.12.2024 končal z deli na pogodbeno prevzetem objektu in o tem obvestil naročnika Občino Vojnik.
- Sredstva za »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki – Rekonstrukcija asfaltnih cest) v vrednosti 118.187,98 eur ; projekt OB139-21-0039.

Priporočila:

- Predlagamo, da je naslov objekta skozi celotno vodenje dokumentacije enak.
- V aneksu naj bo poleg spremembe cene določen tudi spremenjen rok zaključka del.
- Predlagamo, da se obrazec Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb ponovno pregleda in smiselno dopolni oz. spremeni v imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb tudi za vodenje postopka.

Predlagamo tudi, da se na obrazcu dopolnijo kasnejše z aneksom sprejete dopolnitve (66. člen ZJN-3 je objavljen v UR št.91/2015, kasneje sprejete spremembe zakona niso navedene).

5. ZAKLJUČEK

Naročnik je izvedel projekt »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« Ponudbo za rekonstrukcijo dela ceste so oddali trije izvajalci. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim ponudnikom VOC d.o.o. , ki je ponudil najnižjo ceno. Ker je šlo za manjša gradbena dela na terenu in je bila popolna zapora ceste, ni bila potrebna prijava gradbišča. Zaradi manjših gradbenih del nadzornik ni zahteval varnostnega načrta.
Izgradnja je trajala od 03.10.2024 do 12.12.2024. Končni obračun ni presegel pogodbene in z aneksom št.1 določene vrednosti.

Pri pregledu arhivirane in dopolnjene dokumentacije za »Sanacija na območju ceste LC 464051 Frankolovo-Socka (II.faza)« ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Nadzorni odbor je dobil zahtevano dokumentacijo in jo pregledal. Postopki so bili izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo.

Poročilo pripravila:
Olga Kovač

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR
OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik