OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum, 22.9.2025
Številka: 011-0001/2023-85

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41.člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe sanacije javne poti 965011 od mostu Jesenice do Gojke v letu 2024

1. Nadzorni odbor v sestavi:
    1. Peter Vrisk, predsednik odbora
    2. Branka Tovornik, članica
    3. Olga Kovač, članica
    4. Samo Kunej, član
    5. Marija Železnik, članica
2. Poročevalec: Samo Kunej
3. Člana NO, ki sta opravila pregled: Samo Kunej in Branka Tovornik
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2024, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001-2023-64 dne 24.04.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2024 je bil predmet pregleda izvedbe projekta izvedbe sanacije javne poti 965011 od mostu Jesenice do Gojke v letu 2024

Namen pregleda:

Pregled dokumentacije, ponudbe in izbire izvajalca

2. UGOTOVITVENI DEL

Ob kategorizirani javni poti JP 965011 od mostu Jesenice do Gojke, pri naslovu Dol pod Gojko 9a, 3213 Frankolovo, je nastal usad na cesti, ki ogroža prevoznost ceste, stanovanjski objekt in javni vodovod. Plaz se je sprožil pod občinsko cesto JP 965011 Dol pod Gojko, pod stanovanjskim objektom.

Sklep o začetku postopka številka 844-0006/2024-1 z dne 28.5.2024 uvede postopke oddaje javnega naročila za "SANACIJA PLAZU NA JP 965011 V OBČINI VOJNIK (DOL POD GOJKO)"

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 230.000,00EUR brez DDV.

Odločba o imenovanju strokovne komisije številka 844-0006/2024-2 z dne 28.5.2024 v sestavi: predsednik: Vesna Poteko, član: Tanja Golec Prevoršek, član: Mateja Kozikar ter nadomestna člana Boštjan Švab ter Jelka Gregorc. Komisija izvede postopek javnega odpiranja ponudb, analize ponudb in sestavi poročilo.

Javna objava na dan 29.5.2024.

Dne 5.6.2024 so pridobljeni dovoljenji za poseg v zemljišče za sanacijo plazu od zemljiško knjižnega lastnika Žerjav Hermana, Dol pod Gojko 12a ter Skaza Stanislava, Dol pod Gojko 13.

Merilo za izbor: ekonomsko najugodnejša ponudba

Pridobljene ponudbe:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV v EUR
1.	RAFAEL d.o.o., Sevnica	209.444,72 EUR
2.	AGM NEMEC d.o.o., Dol pri Hrastniku	278.905,16 EUR
3.	VOC CELJE d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	290.094,74 EUR

Prejete ponudbe so prispele pravočasno. Vsi ponudniki şo pravočasno oddali menico z menično izjavo, kot garancijo za resnost ponudbe.

Dne 28.6.2024 je bil kot ponudnik za izvedbo projekta izbran: RAFAEL d.o.o., Sevnica. Merilo za izbor ponudnika je bila najnižja cena.

Pogodba št. 844-006/2024-11 med naročnikom (občina Vojnik) ter izvajalcem (RAFAEL d.o.o., Sevnica) je bila podpisana na dan 17.07.2024.

Skupna pogodbena vrednost z DDV je znašala 209.444,72 EUR

Po postopku zbiranja ponudb za izvajanje strokovnega nadzora in varnostni načrt pri Sanaciji plazu na JP 965011 v Občini Vojnik (Dol pod Gojko) sta prejeti dve ponudbi:

Ponudnik	Vrednost € z DDV	Opombe
GHC-Projekt d.o.o., Pristava 8, 3204 Dobrna	4.392,00	
GIV, Boštjan Mirnik s.p., Železno 18d, 3310 Žalec	2.492,39	

Izbran je bil najcenejši ponudnik: GIV, Boštjan Mirnik s.p., Železno 18d, 3310 Žalec

Dne 30.9.2024 podpisan Aneks št.1, kjer se rok dokončanja del do 30. september 2024, zaradi sprememb projektne dokumentacije in nedostavljenih projektnih rešitev ter sprotnih usklajevanj projekta, podaljša do 14. oktober 2024.

Z dne 11.10.2024 podpisanim Aneks št. 2, rok za izvedbo se podaljša do 06.november 2024.

Razlogi za podaljšanje roka so sprememba oziroma nova projektna dokumentacija, dodatna in več dela ter vremenske razmere.

Dne 24.12.2024 podpisan Aneks št. 3 kjer se zaradi večjih in nepredvidenih postavk in količin poveča pogodbena vrednost za 20.897,79€ brez DDV oziroma 25.495,30€ z DDV, za kar se spremeni 2. člen pogodbe, tako znaša skupna pogodbena vrednost 192.573,79€ brez DDV oziroma 234.940,02€ z DDV. Obračun se je izvedel po dejanskih izvedenih količinah. Količine in cene so potrjene s strani gradbenega nadzora.

V sklopu sanacije se je uredila tudi povezava vodovoda in Elektro kabla ter sočasno položila zaščitna cev za optiko.

Končni kvalitetni pregled je bil opravljen dne 24.12.2024, na katerem ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. Dela so izvedena skladno s pogodbo.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Prejeta dokumentacija je bila pomanjkljiva, naknadno smo pridobili dokumentacijo: ponudba in izbor izvedbe gradbenega nadzora, Aneks št. 1, Aneks št. 2 ter Aneks št. 3, iz slednjega izhaja tudi povečanje pogodbene vrednosti.

Ob pozivu po dopolnitvi je bila dokumentacija dopolnjena v celoti.

Razlog za nepopolno dokumentacijo naj bi ležal v vodenju projekta več oseb.

Dokumentacija ni bila obsežna zato menimo, da manjko dokumentacije ni opravičen.

Dokumentacija je potrebno dopolni z dokumenti, ki so bili naknadno posredovani po mailu, saj je za pregled dokumentacije potrebno, da je le ta pregledno in sistematično urejena.

Finančni načrt je skladen z načrtom razvojnih programov.

Poročilo pripravila:
Branka Tovornik
Samo Kunej

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR
OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik