OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 24. 09. 2025
Številka: 011-0001/2023-83

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije v Ivenci v letih 2023/2024

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
   1. Peter Vrisk, predsednik odbora
   2. Branka Tovornik, članica
   3. Olga Kovač, članica
   4. Samo Kunej, član
   5. Marija Železnik, članica

2. Poročevalec: Peter Vrisk

3. Člani NO , ki je opravili pregled: Peter Vrisk

4. Izvedenec: /

5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2025, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0001/2023-62 z dne 24.4.2025.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2025 je bil predmet pregled izvedbe projekta izgradnje fekalne kanalizacije v Ivenci v letih 2023-2024.

Namen pregleda:

- preveritev postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo fekalne kanalizacije v Ivenci.
- pregled izvedbe investicije in preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah.

II. UGOTOVITVENI DEL

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 17.7.2020, številka 351-528/2020-2 (13102) .

Projekt je bil voden v Načrtu razvojnih programov 2022-2024 pod šifro OB139-17-0004 Izgradnja kanalizacije Ivenca, kjer je bila v veljavnem proračunu za leto 2022-1 planirana skupna vrednost projekta v višini 1.090.000 EUR, v veljavnem proračunu za leto 2023-1 planirana skupna vrednost projekta v višini 1.093.906 EUR ter v veljavnem proračunu za leto 2024-2 planirana skupna vrednost projekta v višini 1.098.863 EUR. Sredstva so bila planirana na proračunski postavki 4040243 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Ivenca).

Postopek javnega naročila je potekal v skladu z 47. členom ZJN-3.

Podatki o poteku javnega naročila:

- 05.04.2022; Sklep o začetku postopka
- 05.04.2022; Imenovana strokovna komisija
- 05.04.2022; Pripravljena razpisna dokumentacija
- 06.04.2022; Oddan obrazec za objavo v Uradnem listu
- 09.05.2022 do 9.00 ure; zadnji rok oddaje ponudb za e-JN
- 09.05.2022 do 10.00 ure; javno odpiranje ponudb
- 09.05.2022 ob 10.00 uri - Zapisnik o odpiranju ponudb
- 25.05.2022; Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: junij 2022
- Zaključek del: junij 2023

Prejete so bile tri ponudbe z vrednostjo brez DDV:

- Brahigradnje d.o.o. (1.051.989,41 EUR),
- VOC CELJE d.o.o. (1.146.411,49 EUR) in
- PEOR d.o.o. (1.191.941,43 EUR).
-

Za izvedbo investicije je bila dne, 23.10.2023 z Ministrstvom za naravne vire in prostor RS podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah do 2.000 PE« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, št. pogodbe 2560-23-402021 v višini 447.632,03 EUR.

Podpisana pogodba z izvajalcem del:
Pogodba z nazivom »Fekalna kanalizacija Ivenca« št. 354-0019/2021-69 je bila dne, 13.1.2023 podpisana z izvajalcem Brahigradnje d.o.o., ki je ponudil najnižjo ceno. Vrednost navedene pogodbe brez DDV znaša 1.051.989,41 EUR oz. 1.283.427,08 EUR z DDV, končni rok za izvedbo del je določen december 2023.

Vloga za podaljšanje roka s strani Brahigradnje d.o.o. z dne 23.11.2023, zaradi prilagoditve projekta na dejanske terenske razmere, ki so zahtevale več preprojektiranj projekta. Sklenjen aneks št. 1 (7.12.2023), kjer se je rok dokončanja del določil 30.4.2024.

Vloga za podaljšanje roka s strani Brahigradnje d.o.o., z dne 4.4.2024, zaradi uskladitve izvedbe pogodbenih del s prilagoditvijo projekta na dejansko stanje projekta (izvedba na skalnati kamnini, ki po projektu ni bila predvidena – podvrtavanja v skali, prilagajanje investicij obnove vodovoda in meteorne kanalizacije). Sklenjen aneks št. 2 (25.4.2024), kjer se je rok dokončanja del določil 30.11.2024.

Dne 24.10.2024 je bil sklenjen aneks številka št. 3 na podlagi zapisnika o pogajanjih za dodatna in več dela, št. 354-0019/2021-125 z dne 17.10.2024, kjer se določi nova vrednost pogodbe v višini 1.076.159,27 EUR brez DDV, kar je za 24.169,86 EUR več od osnovne pogodbe. Aneks se tako nanaša na nove in dodatne posege razdeljene na tri dodatne ponudbe: 1. izkop z vrtanjem, uvrtanje zaščitne jeklene cevi in polaganje kanalizacijske cevi, 2. prestavitev vodovoda in monitoringom zidov na kanalih, 3. začasni zasip z izkopanim materialom, polaganje cevi in odvoz materiala po končanih delih.

Realizacija pogodbe z Brahigradnje d.o.o. je v višini 1.076.159,27 EUR brez DDV.

Dne 5. 7. 2024 je bila pod številko 351-403/2024-6203-4 izdana s strani Upravne enote Celje odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-528/2020-2 (13102), z dne 17.7.2020, ki se nanaša na spremembo poteka trase kanalizacije, zaradi tehnične izvedbe gradnje.

Za izvedbo projekta je bilo pridobiti dokument oz. izračun energetskih kazalnikov.

Dne 13.1.2023 je bila podpisana pogodba za izvajanje gradbenega nadzora »Kanalizacija Ivenca« z najugodnejšim ponudnikom AZ inženiring d.o.o. v višini 9.790,00 EUR brez DDV oz. 11.943,80 EUR z DDV. Ponudbe za nadzor so oddali tudi Uniprojekt d.o.o. v višini 20.130,00 EUR z DDV, Rok Preserčnik s.p. v višini 27.498,80 EUR z DDV in Boštjan Mirnik s.p. v višini 18.300 EUR z DDV.

Dne 18.1.2023 je bila izdana naročilnica za izdelavo varnostnega načrt in koordinacijo v času izvajanja projekta »Kanalizacija Ivenca« z najugodnejšim ponudnikom AZ inženiring d.o.o. v višini 2.562,00 EUR z DDV. Pridobljena je bila ponudba tudi s strani Sieko d.o.o. v višini 3.008,52 z DDV.

Realizacija projekta v Načrtu razvojnih programov 2022-2024 pod šifro OB139-17-0004 Izgradnja kanalizacije Ivenca je razvidna iz Zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2024 v višini 1.098.597,17 EUR brz DDV, od tega znašajo prihodki sofinanciranja v višini 447.632,03 EUR, kar je knjiženo na kontu 741601 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO.

Uporabno dovoljenje je bilo izdano z odločbo Upravne enote Celje dne, 21.05.2024, številka: 351-394/2024-6203-2.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Prvotno je bila dokumentacija pomanjkljiva, saj iz priloženega gradiva ni bilo jasno razvidno iz katerega naslova je povišanje vrednosti aneksa. Po posredovanju smo te podatke pridobili. V prihodnje predlagam, da je navedena dokumentacija sestavni del osnovne dokumentacije investicije.

Poročilo pripravil:
Peter Vrisk

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR
OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik