OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova 8

3212 Vojnik

Datum: 9. 6. 2026

Številka: 011-0001/2023-138

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 13. seji, dne 8. 10. 2026 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta vodovod Socka z rekonstrukcijo ceste v letu 2025

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, članica
3. Olga Kovač, članica
4. Samo Kunej, član
5. Marija Železnik, članica

Poročevalec: Peter Vrisk

Član NO, ki je opravil pregled: Peter Vrisk

Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2026, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.011-0001/2023-96 dne 17. 04. 2026.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2026 je bil predmet nadzora Pregled izvedbe projekta izgradnje vodovoda Socka (VO-KA) ter projekta OB139-21-0033 Rekon. JP Socka-Velika Raven v letu 2025.

Predmet pregleda je bila izvedba vodovoda in ceste Socka. Vodovod je bil izveden s strani javnega podjetja Vodovod – Kanalizacije pod nazivom investicije »Rezervno napajanje vodovoda ČrešKova s pitno vodo«, katere trasa poteka v večjem delu po cesti. Zaradi smiselnosti izvedbe na že odprtem delu gradbišča se je skupaj z izvedbo vodovoda izvajala tudi

rekonstrukcija ceste, ki jo je izvajala občina, kar je zmanjšajo stroške same izvedbe, zmanjšalo število posegov v prostor, zaradi vzporedne izvedbe obeh investicij pa tudi vpliv gradnje na bližnje prebivalce.

Namen pregleda:

a) **Javno podjetje Vodovod – Kanalizacije:** dokumentacija izvedbe projekta izgradnje vodovoda, in sicer razpisna dokumentacija, ponudbe, zapisnik o pregledu ponudb in izbiri izvajalca, pogodba o oddaji del, uporabno dovoljenje ali zapisnik o predaji v uporabo, dokumente povezane z odhodki, kartice ter morebitno drugo relevantno dokumentacijo v povezavi z izvedeno investicijo.

b) **Občinska uprava Občine Vojnik**: dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo projekta OB-139-21-0033 Rekon. JP Socka-Velika Raven, in sicer razpisna dokumentacija, ponudbe, zapisnik o pregledu ponudb in izbiri izvajalca, pogodba o oddaji del, uporabno dovoljenje ali zapisnik o predaji v uporabo, dokumente povezane z odhodki ter morebitno drugo relevantno dokumentacijo v povezavi z izvedeno investicijo.

2. UGOTOVITVENI DEL

2.1. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacije

Namen izvedbe investicije je zagotovitev vodooskrbe za prebivalstvo ter varnost vodnega vira Lahka peč. V pregledu je bila obravnavana posredovana dokumentacija:

- Gradbeno in uporabno dovoljenje (GD rezervno napajanje vodovoda Črešková s pitno vodo in UD rezervno napajanje vodovoda Črešková s pitno vodo)
- Javno naročilo gradnja (ocena vrednosti, sklep o začetku postopka, dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, zapisnik o pregledu dokumentacije, ponudbe, seznam prejetih ponudb, odločitev in pogodba)
- Javno naročilo nadzor (povabilo, predlog, pogodba)
- Projektna dokumentacija (DGD, PZI)
- Računi nadzor
- Računi gradnja

Dne 11.11.2024 je bil izdan sklep o začetku postopka oddaje JN in imenovanje komisije za »Rezervno napajanje vodovoda Črešková s pitno vodo«, zaporedna številka javnega naročila JN008078/2024-SL3/01.

Vrsta postopka: Oddaja naročila male vrednosti (47.čl ZJN-3)

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 566.399,83 EUR brez DDV.

Projekt je financiran iz sredstev najemnine infrastrukture občine Vojnik

Objava javnega naročila 11.11.2024

Pravočasno so bile oddane ponudbe (izsek iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«):

Zap. št.	Naziv ponudnika	Ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku	557.572,44
2.	BRAHIGRADNJE, visoke in nizke gradnje in storitve, d.o.o., Podgorje 005, 3000 Celje	596.885,37
3.	VILKOGRAD, nizke gradnje, d.o.o., Zlateče pri Šentjurju 008A, 3230 Šentjur	536.215,64
4.	PEOR, gradbeno podjetje Celje, d.o.o., Celjska cesta 2A, 3212 Vojnik	655.834,08
5.	SIAL GP, družba za gradbeništvo in storitve, d.o.o., Grajska vas 071, Braslovče, 3303 Gomilsko	537.244,51

Merilo za izbiro ponudnika je najnižja ponudbena cena. Komisija je opravila preizkus, skladno s 86. členom ZJN-3, ali je ponudba najugodnejšega ponudnika neobičajno nizka (več kot 50 odstotkov nižja od povprečne in za več kot 20 odstotkov od naslednje uvrščene). Po opravljenem preizkusu je komisija ocenila, da je ponudba ponudnika Vilkograd d.o.o. ustrezna in nadalje preverila, da je ponudnik predložil vso zahtevano dokumentacijo in izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika, nadalje pa da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev pogodbe.

Dne 10.1.2025 je bila podpisana pogodba s strani naročnika (Občina Vojnik), plačnika (Vodovod – kanalizacija d.o.o.) in izvajalca (Vilkograd d.o.o.) za izvedbo »Rezervno napajanje vodovoda Črešková s pitno vodo«.

Za izvedbo nadzora je podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. izvedlo evidenčno naročilo, skladno z 21. členom Zakona o javnem naročanju.

Vrsta postopka: izvedba evidenčnega naročila (21.čl ZJN-3)

Ocenjena vrednost naročila znaša 10.724,31 EUR brez DDV (2% vrednosti gradbene pogodbe).

Projekt je financiran iz sredstev najemnine infrastrukture občine Vojnik

Pravočasno so bile oddane ponudbe (izsek iz dokumenta »Predlog za sklenitev pogodbe«):

Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV
GIV, Boštjan Mirnik s.p. Železno 18D, 3310 Žalec	**6.327,34**
NAVOR, d.o.o., Ulica XIV.divizije 12, 3000 Celje	**12.300,00**
BEAM NADZOR d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje	**10.300,00**

Izbran je bil ponudnik z najnižjo ponujeno ceno, ki predstavlja 1,18% vrednosti gradbene pogodbe, to je GIV, Boštjan Mirnik s.p., s katerim je bila, dne 21.1.2025, sklenjena pogodba št. enSTob03/2025 »Izvajanje storitev nadzora po GZ-1 in zastopanje naročnika pri gradnji objekta Rezervno napajanje vodovoda ČrešKova s pitno vodo«.

Podjetje Vodovod – Kanalizacija je v pregled predložilo tudi vse gradbene situacije in račune gradbenega nadzora.

2.2 Občina Vojnik

Namen projekta je bila rekonstrukcija javne poti: JP 964511 Socka-Velika Raven (Brodej) v dolžini 1.700 m, zaradi preozkega in poškodovanega vozišča (posedki, asfaltne mreže) ter neurejenega odvodnjavanja, saj je odsek obremenjena s tovornimi, komunalnimi in osebnimi vozili. Cesta je dolga 1.700 m in široka 2,8 m (asfalt), z 0,5 m širokimi obojestranskimi bankinami, s predvideno širitvijo na 3 m asfaltne površine, z dosutjem bankin do 0,5 m širine. Izvedba rekonstrukcije se je izvajala z izgradnjo vodovoda Lahka peč, katere trasa poteka v večjem delu po tej cesti. Del izkopa za ustroj ceste je bil izveden ob izkopu za izvedbo samega vodovoda.

Dne 18.6.2025 je bil izdan sklep o začetku postopka za »Asfaltiranje in rekonstrukcija cest v Občini Vojnik v letu 2025«, zaporedna številka javnega naročila JN-58837

Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 300.000,00 EUR brez DDV.

Projekt je financiran iz proračunskih sredstev Občine Vojnik (proračunske postavke:4040202 Asfaltiranje cest in 40402021 Rekonstrukcija asfaltnih cest).

Dne 18.06.2025 izdana Odločba o imenovanju strokovne komisije št.371-0108/2025-2, komisijo za oceno ponudb sestavljajo: predsednica, Vesna Poteko, ter članici Tanja Golec Prevoršek in Mateja Kozikar, nadomestna člana pa Urška Koželj in Boštjan Švab

Objava javnega naročila 19.06.2025

Pravočasno sta bili oddani 2 ponudbi:

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cena z DDV v EUR
1.	REMONT NG d.o.o., Velika Pirešica 51, 3310 Žalec	425.536,00 EUR
2.	VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	487.208,53 EUR

Strokovna komisija je ugotovila, da je najnižjo ponudbeno ceno oddalo podjetje REMONT NG d.o.o., Velika Pirešica 51, 3310 Žalec. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je ponudba dopustna in izpolnjuje vse pogoje iz predhodne objave obvestila o JN, razpisne dokumentacije in zahtev naročnika iz tehnične specifikacije. Vsebino je komisija preverila na podlagi predložene ponudbe in vpogledom v javno dostopne evidence. Komisija je preverila tudi referenčna potrdila.

Dne 28.7.2025 sledi podpis pogodbe št 371-0108/2025-6 za izvedbo »Asfaltiranje in rekonstrukcija cest v Občini Vojnik v letu 2025«. Pogodba se nanaša na asfaltiranje vseh v letu

2025 izvedenih cesta, katere del je bila tudi cesta, ki je predmet nadzora po tem postopku. V dokumentaciji pregledu je bila predložena tudi naslednja dokumentacija:

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca REMONT NG d.o.o. s strani Zavarovalnice Triglav d.d. z dne 13.8.2025
- primopredajni zapisnik za izvedbo »Asfaltiranje in rekonstrukcija cest v Občini Vojnik« z dne 30.12.2025
- Garancija za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca REMONT NG d.o.o. s strani Zavarovalnice Triglav d.d. z dne 6.2.2026

Glede na smiselnost celovitega gradbenega nadzora, ki se je na investiciji »Rezervno napajanje vodovoda Črešnkova s pitno vodo« že izvajal je bil za izvedbo gradbenega nadzora izbran izvajalec, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik pri postopku izbire gradbenega nadzora VO-KA.

Priložene so bile analitične kartice proračunskih postavk, kjer je izkazana realizacija celotne izvedbe ceste, in sicer 40402021 Rekonstrukcija asfaltnih cesta analitična postavka 17 - JP SOCKA – VELIKA RAVEN, kjer je izkazana realizacija v višini 161.761,76 € za leto 2025. Karticam so bili predloženi tudi računi za izgradnjo meteorne kanalizacije, izvajalca Vilkograd d.o.o., nadzora izvedbe meteorne kanalizacije, nadzornika GIV, Boštjana Mirnika s.p., situacije izvedbe asfaltiranja Remont NG d.o.o., drobljenec za cesto Kamnoloma Pirešica d.o.o. ter prevoz materiala Mitja Gobec s.p. (po komunalnem ceniku občine).

Pogodbeni rok dokončanja del asfaltiranja je bil do decembra 2025.

Končni kvalitetni pregled, vezano na celotno pogodbo, je bil opravljen dne 30.12.2025, na katerem ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Končna vrednost opravljenih del, za cesto, ki je predmet pregleda, na podlagi s strani nadzornika potrjene gradbene situacije znaša 132.812,68 EUR brez DDV oz. 162.031,47 EUR z DDV.

3. PRIPOROČILA IN UGOTOVITEV

Dokumentacija posredovana v pregled s strani VO-KA in občinske uprave je bila pregledno in sistematično urejena. Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Poročilo pripravil:

Peter Vrisk

Predsednik Nadzornega odbora

Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. Županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinski upravi Občine Vojnik